

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 128 DL**
Denumire proiectului: **Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în satul Horodiște, raionul Dondușeni, etapa II**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Horodiște, r-nul Dondușeni
Beneficiar: Primăria s. Horodiște, r-nul Dondușeni
Bugetul proiectului: 2.835.362,36 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.151.975,98 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 455-N11128DL-2022
Data transmiterii obiectului: 26.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 5,373 km rețele exterioare de alimentare cu apă construite. - 1 turn de apa construit de tip Rojnovschi cu H=15 m și V=50 m3.	Produs	- 5,373 km rețele exterioare de alimentare cu apă construite. - 1 turn de apa construit de tip Rojnovschi cu H=15 m și V=50 m3.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 04.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia nr. 3/15 din 28.06.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 113 din 03.12.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din 04.12.2024	- 5,373 km rețele exterioare de alimentare cu apă construite. - 1 turn de apa construit de tip Rojnovschi cu H=15 m și V=50 m3.
- 159 gospodării cu 335 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	Rezultat	- 159 gospodării cu 335 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 04.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia nr. 3/15 din 28.06.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 113 din 03.12.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din 04.12.2024	- 159 gospodării cu 335 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, în proces de confecționare panoul informativ cu ulterioara instalare; - Gestiunea și mentenanța apeductului a fost transmisă către ÎM „Horodiște H2O”, prin decizia 2/11 din 28.03.2024. A fost angajat un administrator al ÎM; - Sunt în proces de conectarea continuuă la sistemul de apeduct beneficiarii, la moment sunt înregistrate 5 cereri în așteptare și peste 195 consumatori existenți conectați. Pe parcursul anului 2022-2024 s-au consumat cca 17660 m cubi de apă.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Pentru plasarea elementelor de identitate vizuala /panoul informativ post-monitorizare, primăria a planificat suma de 660 lei; Aprobarea de către CL a procedurii de transmitere în gestiune a bunului /sistem de apeduct către ÎM ”Horodiște H2O”; A fost angajat un administrator al ÎM, suma pentru salarizare- 5000 lei;	Gestiunea și mentenanța apeductului a fost transmisă către ÎM „Horodiște H2O”, prin decizia 2/11 din 28.03.2024. A fost angajat un administrator al ÎM; ÎM „Horodiște H2O” dispune de buget propriu ce prevede alocații pentru mentenanța și renovarea sistemului de apeduct cît și pentru dezvoltarea acestuia.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	5,373 km de rețele exterioare de alimentare cu apă, turn de apă de tip Rojnovschi, cu o înălțime de 15 metri și o capacitate de 50 m³. Acest proiect va oferi acces la sistemul de alimentare cu apă pentru 159 de gospodării, însumând 335 de locuitori.	Existența sistemului de apeduct dezvoltat, asigură un acces constant și sigur la apă potabilă pentru locuitorii din Horodiște, ceea ce îmbunătățește sănătatea publică și condițiile de trai. Cca 200 gospodării cu acces la sistemul de apeduct construit.
---	---	---

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 05.12.2024