

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 11 262 DL
 Denumire proiectului: **Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în satul Sudarca, raionul Dondușeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Sudarca, r-nul Dondușeni
 Beneficiar: Primăria com. Sudarca, r-nul Dondușeni
 Bugetul proiectului: 8.443.459,98 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 8.009.868,51 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 436-N11262DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 23.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 8,6 de km de rețele de apeduct construite; - 2 castele de apa construite; - 1 stație de dezinfectare a apei construit; - 400 gospodării conectate la rețeaua de apeduct construită (bransamente); - Platformele A, B	Produs	- 8,6 de km de rețele de apeduct construite; - 2 castele de apa construite; - 1 stație de dezinfectare a apei construit; - 400 gospodării conectate la rețeaua de apeduct construită (bransamente); - Platformele A, B amenajate	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.3/1 din 26.03.2024 -Nota informativă APL, privind acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din 01.10.2024.	- 8,6 de km de rețele de apeduct construite; - 2 castele de apa construite; - 1 stație de dezinfectare a apei construit; - 400 gospodării conectate la rețeaua de apeduct construită (bransamente); - Platformele A, B amenajate
- 400 de gospogarii cu peste 1375 de locuitori conectați la sistemul de aprovizionare cu apa construit. Acces la sistemul de apeduct pentru 6 instituții publice și 8 agenți economici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	- 400 de gospogarii cu peste 1375 de locuitori conectați la sistemul de aprovizionare cu apa construit. Acces la sistemul de apeduct pentru 6 instituții publice și 8 agenți economici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.3/1 din 26.03.2024 -Nota informativă APL, privind acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din 01.10.2024.	- 400 de gospogarii cu peste 1375 de locuitori cu acces la sistemul de aprovizionare cu apa construit. Acces la sistemul de apeduct pentru 6 instituții publice și 8 agenți economici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 1.8 mii lei achitat pentru panou; - Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă este asigurată de APL. - APL a bugetat și folosit 35 mii lei pentru curățarea și testarea sondei arteziene. - Prin DCL 8/6 din 27.09.2023 a fost creată ÎM „Servicii Comunale Sudarca” care preia gestiunea sistemului de apeduct contruit.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va asigura mentenanța și buna funcționare a apeductului. -Deservirea apeductului va fi asigurată de către Întreprinderea Municipală locală.	- 1.8 mii lei achitat pentru confecționarea și instalarea panou informativ; - Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă este asigurată de APL. - APL a bugetat și folosit 35 mii lei pentru curățarea și testarea sondei arteziene. - Prin DCL 8/6 din 27.09.2023 a fost creată ÎM „Servicii Comunale Sudarca” care preia gestiunea sistemului de apeduct contruit.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul va asigura construirea a 8,6 km de rețele de apeduct, inclusiv două castele de apă și o stație de dezinfectare, asigurând accesul la apă potabilă pentru comunitate. Prin implementarea acestuia, 400 de gospodării, reprezentând peste 1,375 de locuitori, vor beneficia de conectarea la noul sistem de aprovizionare cu apă. Totodată, accesul la rețeaua de apeduct va fi extins pentru 6 instituții publice și 8 agenți economici.	Acces asigurat la sistemul de apeduct construit pentru cca 400 de gospodării, cu peste 1,375 de locuitori care beneficiază de acces la apă potabilă sigură. De asemenea, 6 instituții publice și 8 agenți economici sunt conectate la noul sistem, îmbunătățindu-le funcționarea și capacitatea de a oferi servicii comunității. APL prin crearea întreprinderii municipale a creat noi locuri de muncă în localitate.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 02.10.2024