

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 90 DL**
Denumire proiectului: **Serviciu durabil de asigurare cu apă potabilă extins în satul Cernița, raionul Florești**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Cernița, r-nul Florești
Beneficiar: Primăria s. Cernița, r-nul Florești
Bugetul proiectului: 6.590.298,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 990.298,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 8-N11090DL-2022
Data transmiterii obiectului: 22.03.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 11,547 km rețele de distribuție construit; - 1 castel de apă V=50m3 construit.	Produs	- 11,547 km rețele de distribuție construit; - 1 castel de apă V=50m3 construit.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 14.01.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia 2/3 din 06.06.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 7 din 09.01.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 14.01.2025	- 11,547 km rețele de distribuție construit; - 1 castel de apă V=50m3 construit.
- Acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 282 de gospodării, 6 instituții publice și 7 agenți economici cu 900 de beneficiari per total. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	- Acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 282 de gospodării, 6 instituții publice și 7 agenți economici cu 900 de beneficiari per total. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 14.01.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia 2/3 din 06.06.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 7 din 09.01.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 14.01.2025	- Acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 282 de gospodării, 6 instituții publice și 7 agenți economici cu 900 de beneficiari per total. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 4.65 mii lei. - Mentenanța și întreținerea sistemului de apeduct construit este asigurată de către Primăria Cernița. Care după operaționalizarea investiției va delega gestiunea către SA „Servicii Comunale Florești”. - Operaționalizarea investiției prin asigurarea sursei de apă se va sigura prin proiectul regional „Construcția aducțiunii de apă pentru satele Temeleuți, Văscăuți, Coșernița, Cernița din raionul Florești, cu conectarea la apeductul existent Zăluceni – Târgul Vertiujeni – Vertiujeni din raionul Florești” implementat de ADR Nord și finanțat din FNDRL. Proiectul prevede construirea unui apeduct magistral de 7,99 km, o stație de pompare, 2 rezervoare supraterane și 3 sonde arteziene. Contractul pentru execuția lucrărilor a fost semnat pe 16.10.2024, iar realizarea acestora se estimează a fi finalizată în termen de 6 luni. - În scopul întreprinderii acțiunilor de operaționalizare și modernizare continuă a sistemului de apeduct, APL va implementa proiect prin intermediul Programului Satul European Ediția II, ce are drept obiective: executarea a 317 brânșamente a consumatorilor la sistemul de apeduct.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va delega gestiunea rețelelor de apeduct și canalizare către SA „Servicii Comunale Florești”. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției și bransarea consumatorilor finali.	APL a alocat 4.65 mii lei pentru elaborarea panoului informativ permanent. Primăria a transmis în gestiune bunul format/serviciu de apeduct, către SA ”Servicii comunale Florești”. Mentenanța investiției este asigurată de Primăria Cernața.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În satul Cernața, construit un sistem de asigurare cu apă potabilă, care include 11,547 km de rețele de distribuție și un castel de apă cu capacitatea de 50 m3. Sistemul de alimentare cu apă va asigura accesul la apă potabilă pentru 282 de gospodării, 6 instituții publice și 7 agenți economici, beneficiind în total 900 de persoane.	Proiectul este momentan neoperational din cauza lipsei sursei de apă, iar beneficiarii finali vor putea beneficia de rezultatele acestuia după conectarea la rețeaua de apeduct și asigurarea sursei de apă prin proiectul regional în derulare. Operaționalizarea investiției va fi realizată printr-un proiect regional de construcție a aducțiunii de apă, finanțat din FNDRL și implementat de ADR Nord. Termenul estimat pentru finalizarea acestui proces este de 6 luni, astfel se prognozează că investiția va fi operațională în trimestrul II-III al anului 2025. Inclusiv operaționalizarea se asigură și prin proiectul ce se implementează de Primărie prin intermediul Programului Satul European Ediția II ce are drept obiectiv bransarea consumatorilor finali. Proiectul a creat acces la sistemul de aprovizionare cu apă potabilă construit pentru cca 317 gospodării, instituții publice și agenți economici.

Concluzii:

- În urma implementării proiectului, s-a constatat că investiția este neoperațională din motivul lipsei sursei de apă. Operaționalizarea urmînd a fi asigurată prin proiect regional în implementare.
- Grupul-țintă urmează să beneficieze de produsele proiectului după finalizarea operaționalizării integrale a investiției.
- Operaționalizarea investiției prin asigurarea sursei de apă, va fi realizată prin proiectul regional de construcție a aducțiunii de apă, finanțat din FNDRL și implementat de ADR Nord. Termenul de implementare a prezentului proiect se estimează la 6 luni, se prognozează că investiția va fi operațională în trimestrul II-III al anului 2025.
- Se recomandă solicitarea unui raport post-implementare la finele anului 2025.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 15.01.2025