

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 11 150 DL
 Denumire proiectului: Dezvoltarea apeductului din Hîjdieni prin construcția tronsonului în cartierul La moară
 Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Hîjdieni, r-nul Glodeni
 Beneficiar: Primăria s. Hîjdieni, r-nul Glodeni
 Bugetul proiectului: 8.188.060,19 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 8.188.060,19 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 73-N11150DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 09.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-6 km de apeduct construit; -1 turn de apa construit; -1 stație de tratare a apei montată; -1 sondă arteziană forată - 219 conexiuni individuale	Produs	-6 km de apeduct construit; -1 turn de apa construit; -1 stație de tratare a apei montată; -1 sondă arteziană forată - 219 conexiuni individuale	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 4/2 din 28.06.2024. - Nota informativă cu acțiuni realizate nr. 285 din 15.11.2024. 3. Interviul cu UI a beneficiarului final: primar, contabil , secretar CL;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.11.2024	-6 km de apeduct construit; -1 turn de apa construit; -1 stație de tratare a apei montată; -1 sondă arteziană forată - 219 conexiuni individuale
Acces la rețelele de apeduct pentru 545 de locuitori, 200 gospodării, inclusiv 10 agenți economici 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	Rezultat	Acces la rețelele de apeduct pentru 545 de locuitori, 200 gospodării, inclusiv 10 agenți economici 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 4/2 din 28.06.2024. - Nota informativă cu acțiuni realizate nr. 285 din 15.11.2024. 3. Interviul cu UI a beneficiarului final: primar, contabil , secretar CL;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.11.2024	Acces la rețelele de apeduct pentru 545 de locuitori, 200 gospodării, inclusiv 10 agenți economici 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1. Aprobarea de către CL a procedurii de transmitere în gestiune a bunului format către Întreprinderea municipală "Ilidarom" conform investiției; 2. Acțiuni de întreținere a bunului format, de mentenanță, de dezvoltare a apeductului conform destinației; 3. Acțiuni de gestionare eficientă a bunului format prin prestarea serviciului de alimentare cu apă a localității; 4. Acceasarea de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect pentru finalizarea procesului de asigurare cu apă potabilă a s. Hîjdieni; 5. Creșterea numărului de beneficiari și a atractivității instituției publice prin extinderea gradului de acoperire a localității cu serviciul de alimentare cu apă;
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va delega gestiunea rețelelor de apeduct modernizate către ÎM.	Pentru elaborarea elementelor de identitate vizuală -panou informativ, primăria a alocat din bugetul local mijloace financiare în suma de 5,0 mii lei;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede extinderea rețelei de apeduct în localitatea Hîjdieni, prin construcția unui tronson de 6 km în cartierul „La moară”. Acesta va include un turn de apă, o stație de tratare a apei, o sondă arteziană și va permite realizarea a 219 conexiuni individuale. Beneficiarii sunt cei 545 de locuitori din 200 de gospodării și 10 agenți economici, care vor avea acces la apă potabilă de calitate.	Construcția apeductului în cartierul „La moară” din Hîjdieni a îmbunătățit semnificativ calitatea vieții pentru cei 545 de locuitori, oferindu-le acces la apă potabilă sigură și constantă.
---	---	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 14.11.2024