

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 517 DL**
Denumire proiectului: **Construcția sistemelor interne de aprovizionare cu apă a localităților din comuna Dărcăuți, raionul Soroca**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Dărcăuți și s. Mălcăuți, com. Dărcăuți, r-nul Soroca
Beneficiar: Primăria com. Dărcăuți, r-nul Soroca
Bugetul proiectului: 9.030.270,16 lei
Suma finanțată din FNDRL: 9.030.270,16 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 343-N11517DL-2022
Data transmiterii obiectului: 12.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-17,500 km de sistem de aprovizionare cu apa construit, - 406 branșamente,	Produs	-17,500 km de sistem de aprovizionare cu apa construit, - 406 branșamente,	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia consiliului local nr. 8/7 din 11.07.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 47 din 21.01.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 22.01.2025	-17,500 km de sistem de aprovizionare cu apa construit, - 406 branșamente,
-Acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 1225 de locuitori, 406 de gospodării de asemenea agenții economici și 6 instituții publice din localitatea . 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	Rezultat	-Acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 1225 de locuitori, 406 de gospodării de asemenea agenții economici și 6 instituții publice din localitatea . 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia consiliului local nr. 8/7 din 11.07.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 47 din 21.01.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 22.01.2025	-Acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 1225 de locuitori, 406 de gospodării de asemenea agenții economici și 6 instituții publice din localitatea . 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 500 lei; 3.Reponsabil de întreținerea sistemului de apeduct construit este Primăria Dărcăuți, care a delegat gestiunea către ÎM „DărcăuțiCom” prin Decizia consiliului nr. 5/2 din 02.02.2024. 4. Pentru plata energiei electrice la sistemul de apeduct, Primăria a bugetat în anul 2024, suma de 19.3 mii lei. 5. În caz de necesitate, Primăria Dărcăuți va aloca surse financiare pentru buna funcționare și întreținerea sistemului de apeduct.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. - APL va asigura buna funcționare și mentenanța apeductului construit. - Gestiunea sistemului de apeduct creat va fi delegată în gestiune către ÎM „DărcăuțiCom”.	-Instalare panou informativ, cost 500 lei. -Repsonsabil de întreținerea sistemului de apeduct construit este Primăria Dărcăuți, care a delegat gestiunea către ÎM „DărcăuțiCom” prin Decizia consiliului nr. 5/2 din 02.02.2024. -Pentru plata energiei electrice la sistemul de apeduct, Primăria a bugetat în anul 2024, suma de 19.3 mii lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul constă în construirea unui sistem de alimentare cu apă în comuna Dărcăuți, raionul Soroca, cu o lungime de 17,5 km. Acesta va asigura accesul la apă potabilă pentru 1225 de locuitori, 406 gospodării, agenți economici și 6 instituții publice din localitate.	Proiectul a creat acces la apă potabilă pentru întreaga comunitate, contribuind la îmbunătățirea sănătății și a condițiilor de trai al localnicilor din Dărcăuți. Beneficiari direcți cca 1225 de locuitori, 406 gospodării, agenți economici și 6 instituții publice.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 23.01.2025