

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 153 DL**Denumire proiectului: **Construcția rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a s. Prajila, r-nul Florești**Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**Măsura **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**Localitatea proiectului: **s. Prajila, r- nul Florești**Beneficiar: **Primăria s. Prajila, r- nul Florești**Bugetul proiectului: **9.320.078,03 lei**Suma finanțată din FNDRL: **3.050.078,02 lei**Data semnării contractului de finanțare: **#513-N11153DL-2023**Data transmiterii obiectului: **22.09.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 17,6 km de rețele exterioare de alimentare cu apă, construit din FEN; - 8,79 km de rețele exterioare de alimentare cu apă, construit din FNDRL; - 1 castel de apă cu capacitatea de V=50 m3, H=15 m, construit;	Produs	- 17,6 km de rețele exterioare de alimentare cu apă, construit din FEN; - 8,79 km de rețele exterioare de alimentare cu apă, construit din FNDRL; - 1 castel de apă cu capacitatea de V=50 m3, H=15 m, construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare. - Documentația tehnico-financiară. - Nota informativă APL Prajila, nr. 183 din 28.11.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.11.2024	- 17,6 km de rețele exterioare de alimentare cu apă, construit din FEN; - 8,79 km de rețele exterioare de alimentare cu apă, construit din FNDRL; - 1 castel de apă cu capacitatea de V=50 m3, H=15 m, construit;
Acces îmbunătățit la sistemul de rețeaua de alimentare cu apă a 3000 locatari, 1125 gospodării, 5 instituții publice, 14 agenți economici; 1 localitate beneficiara de sistemul de apeduct construit;	Rezultat	Acces îmbunătățit la sistemul de rețeaua de alimentare cu apă a 3000 locatari, 1125 gospodării, 5 instituții publice, 14 agenți economici; 1 localitate beneficiara de sistemul de apeduct construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare. - Documentația tehnico-financiară. - Nota informativă APL Prajila, nr. 183 din 28.11.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.11.2024	Acces îmbunătățit la sistemul de rețeaua de alimentare cu apă a 3000 locatari, 1125 gospodării, 5 instituții publice, 14 agenți economici; 1 localitate beneficiara de sistemul de apeduct construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. -Gestiunea investiției create este asigurată de Primăria Prajila. -În scopul bransării consumatorilor finali APL Prajila a depus proiect la PNSE-II, ce prevede realizarea a 850 bransamente, proiectul nu a fost selectat și urmează primăria să aplice și alte fonduri pentru accesarea a cca 10 mln MDL pentru conectarea beneficiarilor finali la sistemul de apeduct construit.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va delega gestiunea rețelelor de apeduct modernizate către ÎM. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.	-Gestiunea investiției create este asigurată de Primăria Prajila. -În scopul bransării consumatorilor finali APL Prajila a depus proiect la PNSE-II, ce prevede realizarea a 850 bransamente, proiectul nu a fost selectat și urmează primăria să aplice și alte fonduri pentru accesarea a cca 10 mln MDL pentru conectarea beneficiarilor finali la sistemul de apeduct construit.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În satul Prajila, raionul Florești, se construiește un sistem de alimentare cu apă potabilă care include 8,79 km de rețele de apeduct și un castel de apă cu o capacitate de 50 m ³ și o înălțime de 15 m, finanțat prin FNDRL. Acest proiect va asigura accesul îmbunătățit la apă potabilă pentru 3.000 de locuitori, 1.125 de gospodării, 5 instituții publice și 14 agenți economici.	În satul Prajila, raionul Florești, au fost construite 8,79 km de rețele de alimentare cu apă și un castel de apă cu o capacitate de 50 m ³ , însă până în prezent niciun consumator nu a fost conectat la rețea. În scopul branșării consumatorilor finali, APL Prajila a depus un proiect la PNSE-II, care prevedea realizarea a 850 de branșamente. Proiectul nu a fost selectat pentru finanțare, iar primăria urmează să aplice pentru alte fonduri, necesarul fiind estimat la circa 10 milioane MDL. Sistemul de apeduct construit va deveni pe deplin funcțional doar după asigurarea conectării consumatorilor de către Primăria Prajila.
---	--	---

Concluzii:

1. În urma vizitei de monitorizare post-implementare, s-a constatat că, în cadrul proiectului, au fost construite rețelele de apeduct din localitate și turnul de apă. De asemenea, există sursa de apă, aceasta fiind prezentă în întregul sistem. Totuși, până în prezent, niciun consumator nu a fost racordat la rețea din lipsa resurselor financiare (necesar cca 10 mln MDL.)
2. APL prajila a asigurat că va aproba Planul de asigurare durabilitate în ianuarie 2025.
3. Până în prezent niciun consumator nu a fost conectat la rețeaua de apeduct construită. În scopul branșării consumatorilor finali, APL Prajila a depus un proiect la PNSE-II, care prevedea realizarea a 850 de branșamente. Proiectul nu a fost selectat pentru finanțare, iar primăria urmează să aplice pentru alte fonduri, necesarul fiind estimat la circa 10 milioane MDL. Sistemul de apeduct construit va deveni pe deplin funcțional doar după asigurarea conectării consumatorilor de către Primăria Prajila.
4. Primăria Prajila solicită suportul ONDRL în scopul branșării consumatorilor finali.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 28.11.2024