

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 11 74 DL
 Denumire proiectului: **Construcția sistemului de apeduct în satul Birnova, raionul Ocnița**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Birnova, r-nul Ocnița
 Beneficiar: Primăria s. Birnova, r-nul Ocnița
 Bugetul proiectului: 9.450.670,99 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 9.407.316,75 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 449-N11074DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 02.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 24,9 km de rețelele de distribuție a apei construit; - 1 stație de tratare a apei potabile construit; - 1 stație de pompare a apei potabile construită și dotată cu utilaj.	Produs	- 24,9 km de rețelele de distribuție a apei construit; - 1 stație de tratare a apei potabile construit; - 1 stație de pompare a apei potabile construită și dotată cu utilaj.	Vizita în teren; Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia nr. 8/7 din 08.12.2023 - Nota informativă cu acțiuni realizate nr. 362 din data de 26.06.2024. 3. Interviul cu UI a beneficiarului final: primar, contabil , secretar CL;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.06.2024	- 24,9 km de rețelele de distribuție a apei construit; - 1 stație de tratare a apei potabile construit; - 1 stație de pompare a apei potabile construită și dotată cu utilaj.
Acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a circa 950 de gospodării , 8 instituții publice, 15 agenți economici în total circa 2249 de beneficiari; 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	Rezultat	Acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a circa 950 de gospodării , 8 instituții publice, 15 agenți economici în total circa 2249 de beneficiari; 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	Vizita în teren; Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia nr. 8/7 din 08.12.2023 - Nota informativă cu acțiuni realizate nr. 362 din data de 26.06.2024. 3. Interviul cu UI a beneficiarului final: primar, contabil , secretar CL;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.06.2024	Acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a circa 950 de gospodării , 8 instituții publice, 15 agenți economici în total circa 2249 de beneficiari; 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ). 3.Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă. 4. Serviciul de alimentare cu apă din Gîrbova, orin DCL 4/1 din 21.07.2023 este transmis în gestiune ÎM „Apă-Canal Ocnița” care asigură buna funcționare și întreținerea apeductului. 5. În scopul dezvoltării investiției APL Birnova depus proiect la PN SE ediția II, ce prevede crearea sistemului de canalizare și a unei stații de epurare în localitate.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va delega gestiunea rețelelor de apeduct modernizate către ÎM „Apă-Canal Ocnița”. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției în special prin construcția rețelelor de canalizare.	-Serviciul de alimentare cu apă din Gîrbova, orin DCL 4/1 din 21.07.2023 este transmis în gestiune ÎM „Apă-Canal Ocnița” care asigură buna funcționare și întreținerea apeductului. -În scopul dezvoltării investiției APL Birnova depus proiect la PN SE ediția II, ce prevede crearea sistemului de canalizare și a unei stații de epurare în localitate.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construcția sistemului de apeduct în satul Bîrnova, raionul Oenița, va aduce acces la apă potabilă pentru aproximativ 950 de gospodării, 8 instituții publice și 15 agenți economici, totalizând circa 2249 de beneficiari. Sistemul va include 24,9 km de rețele de distribuție a apei, o stație de tratare și una de pompare, ambele complet echipate. Prin aceste îmbunătățiri, comunitatea va beneficia de o sursă sigură și constantă de apă potabilă, ceea ce va duce la creșterea calității vieții și a sănătății publice. De asemenea, infrastructura modernizată va stimula dezvoltarea economică și va atrage investiții în zonă.	Impactul asupra grupurilor țintă este semnificativ, asigurând accesul constant la apă potabilă pentru 950 de gospodării, îmbunătățind astfel calitatea vieții și reducând riscurile de sănătate asociate cu apa contaminată. Cele 8 instituții publice, inclusiv școli și centru medical, vor putea oferi servicii mai bune și mai sigure datorită aprovizionării fiabile cu apă. Cei 15 agenți economici vor beneficia de o infrastructură esențială pentru desfășurarea activităților lor, ceea ce poate duce la creșterea productivității și a oportunităților economice în comunitate. În total, cei 2249 de beneficiari dispun de o îmbunătățire generală a calității vieții și a bunăstării.
---	---	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 28.06.2024