

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 105 DL**
Denumire proiectului: **Construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare în satul Găuzeni, raionul Șoldănești**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Găuzeni, r-nul Șoldănești
Beneficiar: Primăria s. Găuzeni, r-nul Șoldănești
Bugetul proiectului: 10.085.335,75 lei
Suma finanțată din FNDRL: 1.734.686,51 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 453-C11105DL-2022
Data transmiterii obiectului: 09.04.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 turn pentru apă cu capacitatea de V=50m3, H=15 m, montat; - 1 stație de epurare construită;	Produs	- 1 turn pentru apă cu capacitatea de V=50m3, H=15 m, montat; - 1 stație de epurare construită;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 4/6 din 10.07.2024.; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 7 din 22.01.2025.. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 22.01.2025	- 1 turn pentru apă cu capacitatea de V=50m3, H=15 m, montat; - 1 stație de epurare construită;
- Acces asigurat pentru 400 gospodării casnice cu 1 438 beneficiari conectați la sistemul de apă, construit; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de apeduct construit;	Rezultat	- Acces asigurat pentru 400 gospodării casnice cu 1 438 beneficiari conectați la sistemul de apă, construit; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de apeduct construit;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 4/6 din 10.07.2024.; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 7 din 22.01.2025.. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 22.01.2025	- Acces asigurat pentru 400 gospodării casnice cu 1 438 beneficiari conectați la sistemul de apă, construit; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de apeduct construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, cost 3.88 mii lei; - Prin Decizia Consiliului Local Găuzeni, nr. 10/2 din 01.12.2022, a fost aprobat Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă, care reglementează funcționarea și utilizarea sistemului de apeduct din Găuzeni. - În scopul mentenanței sistemului de apeduct, APL prin Dispoziția 10P din 31.01.2023, a angajat un specialist calificat, bugetînd pentru salariu 7200 lei anual. - Pentru cheltuielile de personal și achitarea energiei electrice, din veniturile colectate de la utilizatorii de apă, au fost alocate 253 mii lei. - La stația de epurare construită, sunt instalate 2 camere de supraveghere video. - În scopul operaționalizării stației de epurare create, Primăria Găuzeni a depus la Programul Satul European Ediția II, proiectul „Extinderea apeductului și construcția sistemului de canalizare a satului Găuzeni, raionul Șoldănești”, cu următoarele obiective: construcția a 8.25 km de canalizare și amenajări la obiectivele de apă și sanitație existente din localitate. Proiectul nu a fost selectat spre finanțare, și Primăria urmează să identifice surse de finanțare pentru realizarea prezentului proiect și operaționalizarea stației de epurare nou construite.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -Primăria Găuzeni în comun cu Asociația Utilizatorilor de Apă, va gestiona sistemul de apeduct și sanitație construit. -Primăria Găuzeni va aplica cu noi propuneri de propuneri de proiecte pentru construcția sistemului de canalizare în localitate.	-În scopul mentenanței sistemului de apeduct, APL a angajat un specialist calificat, bugetînd pentru salariu 7200 lei anual. -3880 lei au fost achitați pentru instalarea panourilor informative. -Pentru cheltuielile de personal și achitarea energiei electrice, din veniturile colectate de la utilizatorii de apă, au fost alocate 253 mii lei. -În scopul operaționalizării stației de epurare create, Primăria Găuzeni a depus la Programul Satul European Ediția II, proiectul „Extinderea apeductului și construcția sistemului de canalizare a satului Gauzeni, raionul Șoldănești”, cu următoarele obiective: construcția a 8.25 km de canalizare și amenajări la obiectivele de apă și sanitație existente din localitate. Proiectul nu a fost selectat spre finanțare, și Primăria urmează să identifice surse de finanțare pentru realizarea prezentului proiect și operaționalizarea stației de epurare nou construite.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se construiește un turn de apă cu capacitatea de 50 m3, destinat să asigure furnizarea de apă potabilă pentru localitatea Găuzeni. De asemenea, se va construi o stație de epurare, esențială pentru tratamentul apei uzate și crearea permiselor de construcție a sistemului de canalizare. Sistemul de apă și sanitație va deservi cca 400 de gospodării, cu 1.438 de beneficiari.	În urma instalării turnului de apă, aproximativ 270 de gospodării au acum acces la sistemul de apeduct, iar gradul de acoperire a localității a ajuns la 100%. Totuși, stația de epurare construită nu este încă operațională, deoarece este necesară construirea unui sistem de canalizare în localitate. Primăria Găuzeni a depus un proiect pentru extinderea apeductului și construirea canalizării, dar acesta nu a fost selectat pentru finanțare. În prezent, autoritățile locale caută surse alternative de finanțare pentru a operaționaliza stația de epurare și a finaliza lucrările de canalizare. Stația de epurare existentă a creat premisele în perspectivă pentru construirea sistemului de canalizare în localitate, iar capacitatea sa permite conectarea întregii localități la rețeaua de epurare.

Concluzii:

- 1.În prezent investiția pentru turnul de apă construit este operațională și beneficiarii direcți dispun de acces la sistemul de apeduct reabilitat.
- Însă stația de epurare construită, este neoperațională din lipsa rețelelor de canalizare în localitate. Primăria Găuzeni a depus un proiect la ediția II a Programului Satul European, un proiect ce prevede construcția a 8.25km de canalizare în localitate, dar nu a fost selectat pentru finanțare. APL este în proces de indentificare de fonduri naționale și externe pentru operaționalizarea investiției.
2. Grupul-țintă va beneficia de rezultatele proiectului.după atingerea tuturor obiectivelor.
3. Impactul social și economic asupra comunității și grupului țintă parțial au fost atinse și urmează să se obțină doar după operaționalizarea stației de epurare construite.
4. De monitorizat în progres pașii întreprinși de APL pentru operaționalizarea stației de epurare construite.
5. Pe componenta turnului de apă instalat, investiția este operațională și funcțională. Beneficiarii direcți au acces la apă potabilă, asigurată prin implementarea acestei investiții.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 23.01.2025