

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 223 DL**
Denumire proiectului: **Rețele de apeduct pentru cetățenii satului Cobîlea și centrelor de menire socială**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Cobîlea, r-nul Șoldănești
Beneficiar: Primăria s. Cobîlea, r-nul Șoldănești
Bugetul proiectului: 7.718.734,89 lei
Suma finanțată din FNDRL: 7.665.657,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 337-C11223DL-2022
Data transmiterii obiectului: 29.06.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 12,079 km de rețele de apeduct gravitaționale, construite;	Produs	- 12,079 km de rețele de apeduct gravitaționale, construite;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 2/9 din 11.03.2024 - Nota informativă cu acțiuni realizate, din 13.08.2024 3. Interviul cu UI a beneficiarului final (primar, contabil , secretar CL)	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 14.08.2024	- 12,079 km de rețele de apeduct gravitaționale, construite;
- Acces asigurat pentru 360 gospodării casnice cu 1 250 beneficiari, alte 2 instituții publice, 7 agenți economici, conectați la sistemul de apeduct construit; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de apeduct construit;	Rezultat	- Acces asigurat pentru 360 gospodării casnice cu 1 250 beneficiari, alte 2 instituții publice, 7 agenți economici, conectați la sistemul de apeduct construit; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de apeduct construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 2/9 din 11.03.2024 - Nota informativă cu acțiuni realizate, din 13.08.2024 3. Interviul cu UI a beneficiarului final (primar, contabil , secretar CL)	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 14.08.2024	- Acces asigurat pentru 360 gospodării casnice cu 1 250 beneficiari, alte 2 instituții publice, 7 agenți economici, conectați la sistemul de apeduct construit; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de apeduct construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ; 3.Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă, gestiunea fiind delegată ÎM „Serviciu Comunale Cobîlea”. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de aprovizionare cu apă. 5. Elaborarea documentației de extindere a rețelei de apeduct și distribuției a apei potabile, APL Cobîlea va implementa proiectul „Extinderea rețelelor de apeduct pentru cetățenii satului Cobîlea și centrele de menire socială, Etapa III (Etapa finală)” prin intermediul PNSE-II, ce prevede extinderea rețelei cu încă 9km.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. - APL va gestiona rețelele de apeduct construite și va asigura conectarea beneficiarilor direcți. - Investiția va fi delegată în gestiune ÎM „Servicii Comunale Cobîlea”.	-Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă, gestiunea fiind delegată ÎM „Servicii Comunale Cobîlea”. -Elaborarea documentației de extindere a rețelei de apeduct și distribuției a apei potabile, APL Cobîlea va implementa proiectul „Extinderea rețelelor de apeduct pentru cetățenii satului Cobîlea și centrele de menire socială, Etapa III (Etapa finală)” prin intermediul PNSE-II, ce prevede extinderea rețelei cu încă 9km.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de construire a rețelelor de apeduct gravitaționale în satul Cobîlea va asigura accesul la apă potabilă pentru 1.250 de locuitori din 360 de gospodării. De asemenea, vor beneficia două instituții publice și șapte agenți economici, conectați la sistemul nou creat. Îmbunătățirea infrastructurii va contribui la creșterea calității vieții și la dezvoltarea economică locală.	Proiectul de construcție a apeductului din satul Cobîlea îmbunătățește semnificativ calitatea vieții pentru locuitorii săi, asigurând acces constant la apă potabilă pentru 1.250 de persoane. Gospodăriile beneficiază acum de condiții mai bune de igienă și sănătate, fiind racordate cca 294 gospodării. Sistemul de apeduct construit este funcțional și sustenabil.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 15.08.2024