

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 495 DL**
Denumire proiectului: **Construcția rețelelor de canalizare pe str. Ștefan cel Mare, cu conectarea la rețeaua existentă în satul Zubrești, raionul Strășeni**

Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: **s. Zubrești, r-nul Strășeni**
Beneficiar: **Primăria s. Zubrești, r-nul Strășeni**
Bugetul proiectului: **3.993.320,96 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **3.993.320,96 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 475-C11495DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **26.01.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2,00 km de rețele de canalizare construite.	Produs	- 2,00 km de rețele de canalizare construite.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024	- 2,00 km de rețele de canalizare construite.
- Acces îmbunătățit pentru 2 865 de locuitori din 96 gospodării, 4 agenți economici și instituții publice din localitate la sistemul de canalizare a apelor uzate; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de canalizare construit;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 2 865 de locuitori din 96 gospodării, 4 agenți economici și instituții publice din localitate la sistemul de canalizare a apelor uzate; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de canalizare construit;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024	- Acces îmbunătățit pentru 2 865 de locuitori din 96 gospodării, 4 agenți economici și instituții publice din localitate la sistemul de canalizare a apelor uzate; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de canalizare construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	Pentru asigurarea durabilității proiectului Construcția rețelelor de canalizare pe strada Ștefan cel Mare cu conectarea la rețeaua existentă, APL a aprobat Planul de asigurare a durabilității a proiectului "Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare pe strada Ștefan cel Mare cu conectare la rețeaua existentă în s. Zubrești, r. Strășeni", care prevede acțiuni ce țin de executarea condițiilor instituționale. Au fost luate la evidență contabilă rețeaua de canalizare construită, în baza Actului de constatare a costului instituțional; Au fost înscrise valorile lucrărilor în Registrele de evidență a mijloacelor fixe la articolul respectiv, conform datelor din procesul-verbal de finalizare a implementării proiectului. O altă activitate implementată este și plasarea panoului informativ post-monitorizare al proiectului. Pentru executarea condițiilor tehnice sunt verificate calitatea lucrărilor executate, se înlătură defecțiunile constatate, mai ales ce ține de calitatea executării lucrărilor de pavare a trotuarului, construit în cadrul acestui proiect. Pentru executarea condițiilor integrate primăria aplicat la Programul Național "Satul European", ediția II, cu proiectul „Construcția rețelelor de canalizare, Etapa III”. La moment gospodăriile nu beneficiază de rețeaua de canalizare construită, deoarece nu sunt finalizate lucrările de construcție a stațiilor de epurare, care sunt construite în cadrul proiectului (Reconstrucția rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare, fiind finanțat din Fondul de Mediu). Rata de acoperire a localității cu rețea de canalizare este de 80%. La moment rețeaua de canalizare nu este transmisă în gestiunea unei întreprinderi municipale, însă după finalizarea construcției stației de epurare se planifică transmiterea către un operator regional, până la instituirea în cadrul primăriei a serviciului public de canalizare, care va fi sub forma unui compartiment de specialitate din cadrul primăriei, fără personalitate juridică. Pentru întreținerea rețelei de canalizare nou construite primăria dispune de resurse umane, există angajați care pot fi implicați în activități de asigurare a integrității rețelilor de canalizare construite. Pentru asigurarea accesului la rețeaua de canalizare pentru persoanele cu dificultăți primăria își propune extinderea rețelelor de canalizare, astfel va fi o acoperire mai mare a localității cu rețea de canalizare, fi create condiții pentru accesul persoanelor cu dificultăți și în acest context am depus cu proiectul „Rețea canalizare Etapa III” în cadrul Programului Satul European, ediția II.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Va fi instituit un tarif pentru serviciul de canalizare care va fi aprobat prin decizia CL și va fi achitat de către beneficiarii locali. Primăria planifica alocarea resurselor financiare din bugetul local, pentru dezvoltarea și mentinerea sistemului de canalizare. APL va numi persoana responsabilă de sistemul de canalizare și va încheia contract de deservire cu un agent economic specializat pentru efectuarea lucrărilor de întreținere. Primăria menționează despre atribuțiile de mentenanță a sistemului, delegate Întreprinderii municipale care urmează a fi fondată de curând.	După atingerea tuturor obiectivelor setate ale proiectului de construcție a sistemului de canalizare, primăria va fonda Întreprinderea municipală care va gestiona serviciul nou creat. Primăria dispune de capacități financiare și umane pentru gestionarea eficientă a sistemului de canalizare. Primăria a alocat din bugetul local, pentru elaborarea placutei informative permanente suma de 750 lei;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Creșterea ratei de acces la sistemul de canalizare construit pentru 96 de gospodării și 4 agenți economici, Liceul teoretic Zubrești, conectați la rețeaua de canalizare; Îmbunătățirea calității apei potabile în fântinile de mină; Diminuarea morbidității în rândul populației; Creșterea accesibilității locuitorilor vis-a-vis de dezvoltarea afacerilor;	Prin crearea accesului la infrastructura sanitară construită, beneficiarii vor permite să-și creeze condiții de trai mai bune. Prin construcția a 2 km de sistem de canalizare, va fi diminuat impactul negativ asupra mediului înconjurător, respectiv se va diminua riscul îmbolnăvirilor cauzate de apa de calitate proastă. Oportunități de dezvoltare a afacerilor mici și mijlocii în localitate; Diversificarea serviciilor prestate de către agenții economici din localitate și din regiune; Impactul pe termen lung va fi resimțit după implementarea proiectului etapa a II, depus în cadrul PN "Satul European" ediția II.

Concluzii:

1. Impactul asupra comunității și grupului țintă va fi resimțit după atingerea tuturor obiectivelor generale și specifice ale proiectului, din cadrul proiectelor implementate din PN "SE" 1 și PN "SE" 2.

La moment gospodăriile nu beneficiază de rețeaua de canalizare construită, deoarece nu sunt finalizate lucrările de construcție a stațiilor de epurare, care sunt construite în cadrul proiectului (Reconstrucția rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare, fiind finanțat din Fondul de Mediu).

Rata de acoperire a localității cu rețea de canalizare este de 80%.

La moment rețeaua de canalizare nu este transmisă în gestiunea unei întreprinderi municipale, însă după finalizarea construcției stației de epurare se planifică transmiterea către un operator regional, până la instituirea în cadrul primăriei a serviciului public de canalizare, care va fi sub forma unui compartiment de specialitate din cadrul primăriei, fără personalitate juridică.

Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 20.12.2024