

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 321 DL**  
Denumire proiectului: **Castel de apă situat în raionul Telenești, comuna Căzănești, satul Căzănești**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: **s. Căzănești, r-nul Telenești**  
Beneficiar: **Primăria com. Căzănești, r-nul Telenești**  
Bugetul proiectului: **1.015.020,33 lei**  
Suma finanțată din FNDRL: **1.006.964,61 lei**  
Data semnării contractului de finanțare: **# 346-C11321DL-2022**  
Data transmiterii obiectului: **10.01.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator                                                                                                                                                                                                      | Tip      | Valoarea planificată                                                                                                                                                                                           | Metoda de măsurare a indicatorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data măsurării                                                 | Valoarea efectivă                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1 castel de apă nou construit cu capacitatea de 50 m3;                                                                                                                                                       | Produs   | - 1 castel de apă nou construit cu capacitatea de 50 m3;                                                                                                                                                       | 1. Vizita în teren.<br>2. Analiza documentară a dosarului proiectului:<br>- Cererea de Finanțare;<br>- Actul de formare a costurilor investiționale;<br>- Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 02/18 din 15.02.2024;<br>3. Nota informativă din 19.02.2024 și din 17.07.2024.<br>4. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.07.2024 | - 1 castel de apă nou construit cu capacitatea de 50 m3;                                                                                                                                                       |
| - Acces pentru 1167 beneficiari, 7 agenți economici și 6 instituții publice, conectate la sistemul de aprovizionare cu apă modernizat;<br>-1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct construit; | Rezultat | - Acces pentru 1167 beneficiari, 7 agenți economici și 6 instituții publice, conectate la sistemul de aprovizionare cu apă modernizat;<br>-1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct construit; | 1. Vizita în teren.<br>2. Analiza documentară a dosarului proiectului:<br>- Cererea de Finanțare;<br>- Actul de formare a costurilor investiționale;<br>- Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 02/18 din 15.02.2024;<br>3. Nota informativă din 19.02.2024 și din 17.07.2024.<br>4. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.07.2024 | - Acces pentru 1167 beneficiari, 7 agenți economici și 6 instituții publice, conectate la sistemul de aprovizionare cu apă modernizat;<br>-1 localități cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct construit; |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate                                                        | Aspecte planificate                                                                                                                                                                                                       | Aspecte efective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului                 | Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 2/18 din 19.02.2024                                                           | - Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar.<br>-A fost procurat o pompă de automatizare și conectat turnul de apă la rețeaua electrică.<br>-A fost amenajată zona de protecție a turnului de apă.<br>-APL intenționează să acceseze noi fonduri pentru extinderea rețelei de apeduct, în acest scop fiind elaborat tehnic și actualizate devizele acestuia.<br>Inclusiv a aplicat la programul Satul European Ediția II privind extinderea apeductului din satul Căzănești.<br>-APL asigură mentenanța bunului creat. |
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | -Pentru amenajarea zonei de protecție se planifică 1 mie lei;<br>-APL Căzănești va asigura integritatea bunului format prin întreținerea acestuia, în acest sens fiind identificate atât resurse umane cât și financiare. | -A fost procurat o pompă de automatizare fiind cheltuit 18400 lei.<br>-A fost amenajată zona de protecție a turnului de apă fiind alocați 1 mie lei.<br>-APL pentru extinderea rețelei de apeduct a elaborat proiect tehnic și actualizate devizele acestuia, cheltuit 69100 lei.<br>-Conectarea la sistemul de energie electrică a castelului de apă, resurse 47027 lei.                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | -Prin construcția castelului de apă se va asigura rata de acces a populației la apă potabilă de la 60 la 100%, creînd posibilitatea ca 500 de gospodării să se conecteze la sistemul de apeduct .<br>- Acces pentru 1167 beneficiari, 7 agenți economici și 6 instituții publice, conectate la sistemul de aprovizionare cu apă modernizat;<br>-1 localități cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct construit; | Instalarea catelului de apă a creat permise de extindere a sistemului de apeduct în localitate pentru încă 500 gospodării.-<br>Inclusiv prin procurarea unei pompe în perioada post-implementare a fost posibil conectarea instituțiilor publice la sistemul de aprovizionare cu apă modernizat;<br>APL deține o sursă de apă ce asigură debitul necesar și prin accesarea de noi fonduri și proiecte va permite de a conecta toți beneficiarii din teritoriul administrat la rețeaua de apă. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 18.07.2024**