

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 11 168 DL**
Denumire proiectului: **Construcția stației de dezinfectare a apei, castelelor de apă și conectarea la rețeaua existentă de apeduct din satul Cenac, raionul Cimișlia**

Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**

Măsura **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Cenac, r-nul Cimișlia
Beneficiar: Primăria s. Cenac, r-nul Cimișlia
Bugetul proiectului: 3.089.115,50 lei
Suma finanțată din FNDRL: 3.089.115,50 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 304-S11168DL-2022
Data transmiterii obiectului: 15.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 stație de dezinfectare a apei potabile construite; - 1 stație de pompare a apei potabile (sondă arteziană); - 2 castele de apă construite; (realizat 1)	Produs	- 1 stație de dezinfectare a apei potabile construite; - 1 stație de pompare a apei potabile (sondă arteziană); - 2 castele de apă construite; (realizat 1)	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Notă informativă din 06 iunie 2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.06.2024	- 1 stație de dezinfectare a apei potabile construite; - 1 stație de pompare a apei potabile (sondă arteziană); - 1 castel de apă construite; - 1 hazna pentru apă tehnică;
- Acces pentru 512 gospodării casnice cu 1 683 beneficiari, 5 obiective de menire social-culturală, 13 agenți economici, conectați la sistemul de apeduct construit; - 1 localitate cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă potabilă construit;	Rezultat	- Acces pentru 512 gospodării casnice cu 1 683 beneficiari, 5 obiective de menire social-culturală, 13 agenți economici, conectați la sistemul de apeduct construit; - 1 localitate cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă potabilă construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Notă informativă din 06 iunie 2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.06.2024	- Acces pentru 512 gospodării casnice cu 1 683 beneficiari, 5 obiective de menire social-culturală, 13 agenți economici, conectați la sistemul de apeduct construit; - 1 localitate cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă potabilă construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplatizarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (APL a alocat 3000 lei pentru elaborarea panoului informativ permanent); 3. A fost desemnată o persoană responsabilă de mentenanța bunurilor create; 4. APL planifică resurse financiare în buget pentru dezvoltarea investiției; 5. 22 630 lei APL Cenac a achitat pentru procurarea și montarea unui motor cu puterea de 4kw și a unui stabilizator trifazat.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației.</p> <p>-Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității bunurilor și serviciilor create.</p> <p>-Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.</p>	<p>- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ;</p> <p>- APL Cenac asigură mentenanța și supravegherea bunurilor, în acest sens fiind desemnată o persoană responsabilă.</p> <p>- 22 630 lei APL Cenac a achitat pentru procurarea și montarea unui motor cu puterea de 4kw și a unui stabilizator trifazat.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Rezultatele așteptate ale proiectului includ construirea unei stații de dezinfectare a apei potabile, a unei stații de pompare, a unui castel de apă și a unei hazne pentru apă tehnică. Prin aceste îmbunătățiri, 512 gospodării casnice cu 1.683 beneficiari, 5 obiective de menire social-culturală și 13 agenți economici vor avea acces la un sistem de apeduct modernizat. În plus, întreaga localitate va beneficia de un sistem de aprovizionare cu apă potabilă construit. Aceste măsuri vor îmbunătăți considerabil calitatea vieții și sănătatea comunității.	Cele 512 gospodării casnice, reprezentând 1.683 de beneficiari, se bucură de apă potabilă curată și sigură, îmbunătățindu-și sănătatea și calitatea vieții, reducând riscurile asociate bolilor transmise prin apă. Cele 5 obiective social-culturale, precum școli și centre comunitare, funcționează mai eficient, oferind servicii mai bune comunității. Cei 13 agenți economici se bucură de condiții mai bune pentru desfășurarea activităților, ceea ce poate duce la o creștere economică locală. Întreaga localitate beneficiază de un sistem de aprovizionare cu apă potabilă, contribuind la dezvoltarea durabilă și la atragerea de noi investiții.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Inclusiv APL este în proces de conceptualizare PAD și urmează să îl aprobe prin DCL din iunie-iulie 2024.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 29.05.2024