

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 11 37 DL**

Denumire proiectului: **Construcția rețelelor de canalizare și a stației de epurare a satul Ceadăr, raionul Leova**

Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**

Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Ceadăr, r-nul Leova

Beneficiar: Primăria s. Ceadăr, r-nul Leova

Bugetul proiectului: 3.124.981,97 lei

Suma finanțată din FNDRL: 3.121.261,97 lei

Data semnării contractului de finanțare: # 442-S11037DL-2022

Data transmiterii obiectului: 14.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 statia de epurare a apei uzate construita,	Produs	-1 statia de epurare a apei uzate construita,	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 18.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raportul anual al APL /Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 18.02.2025	-1 statia de epurare a apei uzate construita,
Acces la canalizare pentru 1214 locuitori din 200 de gospodarii și 2 instituții publice	Rezultat	Acces la canalizare pentru 1214 locuitori din 200 de gospodarii și 2 instituții publice	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 18.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raportul anual al APL /Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 18.02.2025	Acces la canalizare pentru 1214 locuitori din 200 de gospodarii și 2 instituții publice

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. Crearea unei structuri regionale independente în baza unui acord de parteneriat a APL; Mărirea statelor de personal pentru a deservi întreg apeductul; Aplicarea mecanismului de operare și întreținere cu statut de autogestiune; Instruirea utilizatorilor de servicii de aprovizionare cu apă; Prevenirea cazurilor de folosire ilicită a produsului prin contorizarea consumatorilor; Primăria își planifica transmiterea în gestiune către întreprinderea intercomunitară creată în baza extinderii întreprinderii raionale "Apă -canal Leova" prin semnarea unui Acord de parteneriat cu CR Leova. Întreprinderea intercomunitară din localitate va avea în subordine doar conectarea consumatorilor. Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității bunurilor și serviciilor create. Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ permanent, în suma de 600 lei. Alocarea mijloacelor financiare pentru întreținerea bunului format (sădirea copacilor, cositul plantelor vegetale, vopsirea elementelor tehnice s.a). -Vor fi montate camere de supraveghere la obiectiv ;	Activități de gestionare eficientă a bunului format din sursele FNDRL a proiectului „Construcția rețelelor de apeduct, canalizare și stația de epurare”, prin construcția stației de filtrare a apeductului și construcția gardului de împrejmuire a teritoriului turnurilor de apă a proiectului. Finalizarea și contribuția financiară pentru proiectul implementat prin dezvoltarea regională, conform Contractului de finanțare nr. 6/S331005L a proiectului "Construcția Apeductului magistral Sarata Nouă-Sărăteni cu conectarea localităților: Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozneseni, Sărăteni, Orac, Ceadir, Colibabovca și Cneazevca", semnat la data de 16.08.2022, de către partenerii proiectului menționați supra cu aplicantul CR Leova. Lucrările de construire a magistralei Leova -Ceadir se vor finaliza în trimestrul III a anului 2025, conform Contractului menționat supra. La momentul sistemului de apeduct este conectat la magistrală. gradul de acoperire cu sistem de apeduct constituie 97 %, magistrala fiind adusă până la turnurile de apă, urmează în scurt timp să fie instalate pompele de apă. În urma construirii și extinderii sistemului de apeduct în satul Ceadir, r-mul Leova, nu au fost conectate până la momentul la sistemul de apeduct și de canalizare gospodăriile casnice și instituțiile publice din cauza că nu este funcțională magistrala centrală Sarata Nouă-Ceadir, raionul Leova. După finalizarea proiectului de DR și atingerea tuturor obiectivelor din proiect, stația de epurare va lucra la capacitatea maximă pentru toți beneficiarii vizati în proiectul de DL.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Aplicantul, primăria Ceadir, după primirea bunurilor în gestiune și luarea la evidență contabilă, planifică transmiterea în gestiune către întreprinderea intercomunitară care urmează a fi creată. Serviciul nou format va fi la autofinanțare, iar pentru prevenirea incapacității de plată, se va opera cu un cost corect al serviciilor de sanitație. La prima etapă de operationalizare a serviciului, primăria va sustine financiar întreprinderea nou creată, prin planificarea și alocarea mijloacelor financiare din bugetul local.	Sistemul de apeduct renovat și extins în satul Ceadir, încă nu a fost transmis la o întreprindere municipală. Având în vedere că rețeaua de apă este nou construită nu necesită investiții. Mai mult ca atât tariful pentru serviciul de apă este reglementat de către Agenția Națională de reglementare în Energetică, unde sunt prevăzute cheltuielile de întreținere și mentenanță a rețelei. Suma pentru gestionarea/dezvoltarea/mentenanța este prevăzută în tariful pentru apă, însă dacă este nevoie de sume mai esențiale sau construcții capitale se fac din sursele financiare ale fondatorului.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	- Acces la sistemul de apeduct reabilitat și extins în satul Ceadir, raionul Leova pentru 408 gospodării casnice, 3 instituții publice, 3 întreprinderi private. - Acces la sistemul de canalizare construit pentru 200 de gospodării casnice din cadrul proiectului implementat din FNDRL.	Conform proiectului de execuție elaborat în anul 2013 primăria a reabilitat și extins sistemul de apeduct cu lungimea de 9,935 km, rețelele de canalizație 2,4 km prin programul „Satul European” ediția 2022. Gradul de acoperire cu sistemul de apeduct - de 90%, a rămas unirea consumatorilor la apeduct și canalizație. Acțiunile de operationalizare a proiectului sunt realizate conform planului de acțiuni aprobat de către consiliul local Ceadir prin decizia nr.1/6 din 15.03.2022 (documentele confirmative se anexează). În urma construirii și extinderii sistemului de apeduct în satul Ceadir, r-on Leova au fost conectate 408 gospodării casnice, 3 instituții publice, 3 întreprinderi private, 1214 locatari din sectorul particular, 60 beneficiari din instituțiile publice, 152 elevi a Gimnaziului Ceadir, 50 copii a Grădiniței Primăvara Ceadir. Prin implementarea proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct canalizare și stației de epurare, a fost asigurat accesul la rețelele de apă a 90% de beneficiari.

Concluzii:

În cadrul acestui proiect rezultatul a fost atins, s-a asigurat accesul la apeduct și canalizare.

Stația de epurare, construită prin ONDRL, din sursele FNDRL, va putea fi operaționalizată după finalizarea proiectului de construcție a magistralei prin dezvoltarea regională, implementată de către ADR Centru, conform Contractului de finanțare nr. 6/S331005L a proiectului "Construcția Apeductului magistral Sarata Nouă-Sărăteni cu conectarea localităților: Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozneseni, Sărăteni, Orac, Ceadir, Colibabovca și Cneazevca", semnat la data de 16.08.2022, de către partenerii proiectului menționați supra cu aplicantul CR Leova.

Construirea rețelei de canalizare și stației de epurare va servi drept fapt, redresarea situației ecologice, social-economice, demografice în localitate, inclusiv pentru persoanele cu dificultăți în deplasare și persoanelor cu dizabilități.

ONDRL va monitoriza procesul de operationalizare și punere în funcțiune a stației de epurare, dar și de conectare a tuturor consumatorilor pe toată perioada de durabilitate a proiectului.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 19.02.2025