

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **G 11 94 DL**
 Denumire proiectului: **Asigurarea accesului la apă portabilă de calitate pentru cetățenii satului Bugeac**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Bugeac, UTA Găgăuzia
 Beneficiar: Primăria s. Bugeac, UTA Găgăuzia
 Bugetul proiectului: 2.337.039,33 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 2.254.806,33 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 10-G11094DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 21.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-2 buvete construite dotate cu sistem de filtrare ; -0,3 ha de teritoriu amenajat.	Produs	-2 buvete construite dotate cu sistem de filtrare ; -0,3 ha de teritoriu amenajat.	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 02/01 din 19.02.2024; -Nota informativă APL, nr. 182 din 22.11.2024. 2. Vizita în teren. 3. Interviu cu beneficiarul final.	Vizita de monitorizare ex-post 22.11.2024	-2 stații de tratare a apei cu capacitatea 6 m3/24h, construita, -0,3 ha de teritoriu amenajat.
- Acces la sistemul de aprovizionare cu apa a 1659 de locuitori din 329 gospodării deasemenea de 26 agenți economici, 6 instituții publice.	Rezultat	- Acces la sistemul de aprovizionare cu apa a 1659 de locuitori din 329 gospodării deasemenea de 26 agenți economici, 6 instituții publice.	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 02/01 din 19.02.2024; -Nota informativă APL, nr. 182 din 22.11.2024. 2. Vizita în teren. 3. Interviu cu beneficiarul final.	Vizita de monitorizare ex-post 22.11.2024	- Acces la sistemul de aprovizionare cu apa a 1659 de locuitori din 329 gospodării deasemenea de 26 agenți economici, 6 instituții publice.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 2/18 din 19.02.2024. 1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ). 3.Activități de mentenanță. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru mentenanță."	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, 1.5 lei achitat pentru panou. - Reponsabil de mentenanța investiției este Primăria Bugeac. - În scopul dezvoltării investiției, la unul din buvete este planificată amenajarea unui parc, primăria a depus în acest sens un proiectul la apelul regional din 2024. - Primăria Bugeac în scopul asigurării durabilității proiectului întreține periodic teritoriul adiacent buvetelor, a instalat supraveghere video, monitorizează buna funcționare a buvetelor și schimbă periodic filtrele.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Planificarea anuală a surselor financiare pentru înlocuirea filtrelor la stațiile de filtrare, 50 mii lei anual.</p> <p>-Amenajarea zonelor aferente instalațiilor de filtrare, 5 mii lei anual.</p> <p>-Plasarea elementelor de identitate vizuală (panou informativ), 1.5 mii lei.</p> <p>-Întreținerea bunurilor create în cadrul proiectului și asigurarea funcționalității, estimativ 120 mii lei anual.</p> <p>-Efectuarea analizelor periodice privind calitatea apei filtrate, estimat la 32 mii lei anual.</p> <p>-Elaborarea proiectelor tehnice privind dotarea stațiilor cu surse de energie regenerabilă, 15 mii lei.</p> <p>-Desemnarea persoanelor responsabile de evidența și mentenanța bunurilor create în cadrul proiectului.</p>	<p>- Reponsabil de mentenanța investiției este Primăria Bugeac.</p> <p>- În scopul dezvoltării investiției, la unul din buvete este planificată amenajarea unui parc, primăria a depus în acest sens un proiectul la apelul regional din 2024.</p> <p>- Primăria Bugeac în scopul asigurării durabilității proiectului întreține periodic teritoriul adiacent buvetelor, a instalat supraveghere video, monitorizează buna funcționare a buvetelor și schimbă periodic filtrele.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>- Acces la sistemul de aprovizionare cu apa a 1659 de locuitori din 329 gospodării deasemenea de 26 agenți economici, 6 instituții publice.</p> <p>- 2 stații de tratare a apei cu capacitatea 6 m3/24h construite, prin tratarea apei, se va elimina contaminanții și impuritățile din apă, făcând-o sigură pentru consumul uman și îmbunătățind sănătatea locuitorilor localității Bugeac.</p>	<p>- 1659 de locuitori din 329 gospodării deasemenea de 26 agenți economici, 6 instituții publice beneficiază de apă de consum de calitate care corespunde tuturor parametrilor și normelor de consum. -Calitatea apei îmbunătățită reduce riscul de îmbolnăvire cauzată de consumul apei contaminate, cum ar fi boli gastrointestinale sau infecții, tratarea apei va reduce costurile asociate îngrijirii medicale pentru afecțiunile cauzate de apa contaminată, economisind bani pe termen lung.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 23.11.2024