

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 12 512 DL**  
Denumire proiectului: **Instalarea sistemului de iluminare stradală eficientă în comuna Cuhnești**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura **1.2 Instalarea iluminatului public**

Localitatea proiectului: s. Cuhnești, r-nul Glodeni  
Beneficiar: Primăria com. Cuhnești, r-nul Glodeni  
Bugetul proiectului: 2.624.144,57 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 2.595.593,05 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 50-N12512DL-2022  
Data transmiterii obiectului: 12.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 16,6 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 247 corpuri de iluminat stradal, instalate;	Produs	- 16,6 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 247 corpuri de iluminat stradal, instalate;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia nr. 7/2 din 14.11.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 19.12.2024	- 16,6 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 247 corpuri de iluminat stradal, instalate;
- Acces îmbunătățit pentru 2 676 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 3 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 2 676 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 3 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia nr. 7/2 din 14.11.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 19.12.2024	- Acces îmbunătățit pentru 2 676 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 3 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 1.5 mii lei. - Responsabilă de gestiune sistemului de iluminat publice este Primăria Cuhnești, care a angajat o persoană pe bază de contract (cost cca 8 mii lei). - În perioada de sustenabilitate primăria a extins cu cca 1km sistemul de iluminat (cost 50 mii lei cu sursa buget local), pentru anul 2025 APL planifică extinderea iluminatului stradal.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. -Vor fi desemnate persoane responsabile de mentenanța serviciului de iluminat. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.	Pentru instalarea panoului informativ au fost cheltuiți 1.5 mii lei. Primăria Cuhnești este responsabilă de gestionarea sistemului de iluminat public, iar pentru aceasta a angajat o persoană pe bază de contract, cu un cost estimat de aproximativ 8.000 de lei. În perioada de sustenabilitate, Primăria a realizat o extindere a sistemului de iluminat pe o distanță de aproximativ 1 km, cu un cost de 50.000 de lei, fondurile fiind alocate din bugetul local. Pentru anul 2025, Primăria are în plan extinderea suplimentară a iluminatului stradal.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un sistem de iluminat stradal eficient pe o lungime de 16,6 km, cu 247 de corpuri de iluminat instalate. Accesul îmbunătățit la iluminat stradal pentru 2.676 de beneficiari din localitate.	95% din localitate beneficiază de iluminat stradal construit, ceea ce îmbunătățește securitatea și confortul locuitorilor, în special pe timp de noapte. Proiectul are un impact pozitiv asupra mobilității și siguranței comunității, beneficiind 2.676 de persoane.

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 20.12.2024**