

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 12 558 DL
 Denumire proiectului: Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Iarova, raionul Soroca
 Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
 Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public
 Localitatea proiectului: s. Iarova, r-nul Soroca
 Beneficiar: Primăria com. Iarova, r-nul Soroca
 Bugetul proiectului: 1.076.862,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 1.076.862,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 53-N12558DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 03.03.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 17,05 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 259 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 42 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	Produs	- 17,05 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 259 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 42 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	1. Vizită de monitorizare; - Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 2/2 din 02.05.2023; - Notă informativă nr. i1424 din 12.06.2024 2. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 14.06.2024	- 17,05 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 259 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 42 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;
-Acces îmbunătățit pentru 770 beneficiari, 8 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Iarova, Bălînți, Bălînții Noi);	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 770 beneficiari, 8 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Iarova, Bălînți, Bălînții Noi);	1. Vizită de monitorizare; - Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 2/2 din 02.05.2023; - Notă informativă nr. i1424 din 12.06.2024 2. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 14.06.2024	-Acces îmbunătățit pentru 770 beneficiari, 8 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Iarova, Bălînți, Bălînții Noi);

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ). - Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, este angajat de către APL un electrician autorizat. - În scopul reducerii consumului de energie a fost instalat o platformă cu panouri solare cu puterea de 10kw, acest proiect a costat 225 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. -Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității bunurilor și serviciilor create. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.	- Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, este angajat de către APL un electrician autorizat. - APL planifică resurse în bugetul local pentru achitarea serviciului de iluminat public.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Asigurarea iluminatului public stradal pentru localitate; Sporirea gradului de siguranță publică; Sporirea gradului de siguranță pentru reducerea accidentelor /trafic local; Sporirea confortului și a necesității de orientare pentru locuitori; Diminuarea și descurajarea infracționalității; Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale; Creșterea accesului populației la infrastructura nou creată;	Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Iarova are un impact semnificativ asupra grupurilor țintă. Pentru cei 770 de beneficiari, iluminatul stradal nou instalat crește siguranța și confortul în timpul nopții, reducând riscurile de accidente și infracțiuni. Cele opt instituții publice și social-culturale beneficiază de un mediu mai bine iluminat, facilitând desfășurarea activităților și evenimentelor. În Iarova, Balinți și Balinții Noi, locuitorii se bucură de o infrastructură modernizată care îmbunătățește calitatea vieții și sprijină dezvoltarea comunității. Copiii și tinerii pot circula în siguranță pe străzile iluminate, iar vârstnicii se simt mai protejați și incluși în comunitate. De asemenea, noua rețea de iluminat contribuie la creșterea atractivității zonei pentru potențiali investitori și turiști.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 15.06.2024