

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 12 703 DL**
Denumire proiectului: **Renovarea rețelei de iluminat public din satul Voloave, comuna Parcani, raionul Soroca**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura **1.2 Instalarea iluminatului public**
Localitatea proiectului: **s. Voloave, com. Parcani, r-nul Soroca**
Beneficiar: **Primăria com. Parcani, r-nul Soroca**
Bugetul proiectului: **929.905,43 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **928.370,95 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 373-N12703DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **04.07.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 13,1 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 1 soft pentru managementul iluminatului stradal, instalat; - 264 corpuri de iluminat stradal, instalate;	Produs	- 13,1 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 1 soft pentru managementul iluminatului stradal, instalat; - 264 corpuri de iluminat stradal, instalate;	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 5/7 din 24.06.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate nr. 83/1 din data de 24.06.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 14.06.2024	- 17 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 1 soft pentru managementul iluminatului stradal, instalat;
- Acces îmbunătățit pentru 855 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 855 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 5/7 din 24.06.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate nr. 83/1 din data de 24.06.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 14.06.2024	- Acces îmbunătățit pentru 855 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panou informativ. 3. Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. APL Parcani asigură planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public în perioada post-implementare. 5. APL planifică modernizarea continuă a sistemului de iluminat public al comunei, în acest sens a depus un nou proiect de modernizare și extindere a sistemului la PN SE-ediția II.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-APL va gestiona serviciul de iluminat public stradal și va identifica resurse financiare din bugetul local al primăriei pentru achitarea consumului. -1.2 mii lei sunt planificați pentru instalarea unui panou informativ.	-APL Parcani este responsabilă de gestionarea sistemului de iluminat public construit. -1.2 mii lei au fost cheltuiți pentru instalarea panoului informativ.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se va îmbunătăți semnificativ accesul celor 855 de locuitori la un sistem de iluminat stradal modernizat în localitatea Voloave. Prin construirea a 17 km de rețea de iluminat stradal, comunitatea va beneficia de o infrastructură mai sigură și eficientă. Acest proiect va contribui la creșterea siguranței publice pe timpul nopții, reducând riscul de accidente și infracțiuni.	Locuitorii din satul Voloave beneficiază de un sistem de iluminat stradal sigur și eficient, ceea ce le oferă un sentiment sporit de siguranță pe timpul nopții. Accesul îmbunătățit la iluminatul public a redus riscul de accidente și infracțiuni, creând un mediu mai sigur pentru toți membrii comunității, în special pentru copii și vârstnici. APL planifică modernizarea continuă a sistemului de iluminat public al comunei, în acest sens a depus un nou proiect de modernizare și extindere a sistemului la PN SE-ediția II.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 15.06.2024