

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 12 567 DL
 Denumire proiectului: **Iluminare stradală eficientă în satul Izvoare, raionul Fălești**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public
 Localitatea proiectului: s. Izvoare, r-nul Fălești
 Beneficiar: Primăria s. Izvoare, r-nul Fălești
 Bugetul proiectului: 358.632,03 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 354.730,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 359-N12567DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 10.02.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|--|----------|--|---|--|--|
| -3,02 km de rețea de iluminat stradal construit -85 corpuri de iluminat | Produs | -3,02 km de rețea de iluminat stradal construit -85 corpuri de iluminat | 1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 1/7 din 18.03.2024; 3. Interviu cu unitatea de implementare. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 16.05.2024 | -3,5 km de rețea de iluminat stradal construit -22 corpuri de iluminat |
| -Acces îmbunătățit pentru 151 gospodării casnice cu 543 beneficiari, 6 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; -1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit; | Rezultat | -Acces îmbunătățit pentru 151 gospodării casnice cu 543 beneficiari, 6 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; -1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit; | 1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 1/7 din 18.03.2024; 3. Interviu cu unitatea de implementare. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 16.05.2024 | -Acces îmbunătățit pentru 151 gospodării casnice cu 543 beneficiari, 6 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; -1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit; |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efective |
|---|---|--|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public | - Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ în valoare de 350 lei. - Menținerea și asigurarea bunei funcționări ai sistemului de iluminat este asigurată de APL Izvoare în comun cu întreprinderea municipală locală. |
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | Serviciul de iluminat public stradal cît și mentenanța acestuia va fi asigurat de APL Izvoare. Facturile de energie electrică vor fi achitate de către primărie, din resursele bugetare. | - Menținerea și asigurarea bunei funcționări ai sistemului de iluminat este asigurată de APL Izvoare în comun cu întreprinderea municipală locală ÎM „Proedil-Service”. |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | Acces îmbunătățit la sistemul de iluminat stradal pentru 151 gospodării casnice, beneficiind 543 de persoane și 6 instituții publice. O localitate va avea acces la o rețea nou construită de iluminat stradal. În total, se vor instala 3,5 km de rețea și 22 de corpuri de iluminat. | Peste 543 de locuitori ai satului Izvoare, raionul Fălești, beneficiază de lumină pe străzile satului. Rețeaua construită, 3.5km. Sistemul de iluminat public modernizat a sporit vizibilitatea și securitatea pe timp de noapte, generînd economii semnificative la întreținerea sistemului. Aceste economii se datorează utilizării unor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic, care reduc consumul de electricitate și costurile asociate. Astfel, proiectul nu numai că îmbunătățește calitatea vieții locuitorilor, dar contribuie și la gestionarea durabilă a resurselor locale. |

Concluzii:

- În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
- Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului
- Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;
- Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
- Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare
Data 17.05.2024