

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 12 345 DL**
Denumire proiectului: **Renovarea rețelei de iluminat public din satul Păpăuți, raionul Rezina**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura **1.2 Instalarea iluminatului public**
Localitatea proiectului: **s. Păpăuți, r-nul Rezina**
Beneficiar: **Primăria s. Păpăuți, r-nul Rezina**
Bugetul proiectului: **1.097.372,65 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **1.093.048,33 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 370-C12345DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **07.12.2022**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 9,79 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 310 corpuri de iluminat stradal, instalate;	Produs	- 9,79 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 310 corpuri de iluminat stradal, instalate;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Decizia CL nr. 4.1 din 26.04.2024 de aprobare a PAD; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024	- 9,79 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 310 corpuri de iluminat stradal, instalate;
-Acces îmbunătățit pentru 1237 beneficiari, conectați la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 1237 beneficiari, conectați la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Decizia CL nr. 4.1 din 26.04.2024 de aprobare a PAD; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024	-Acces îmbunătățit pentru 1237 beneficiari, conectați la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitate a proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a PAD aprobat prin DCL nr. 4.1 din 26.04.2024.	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, există persoană responsabilă care monitorizează buna funcționare a sistemului de iluminat public. APL gestionează bunurile create și buna funcționare a acestora. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public și achitarea consumului de energie electrică;
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi identificate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. -APL va asigura dezvoltarea continuă a serviciului de iluminat public, inclusiv va asigura mentenanța acestuia. -Se va identifica o persoană responsabilă de verificarea zilnică a sistemului de iluminat și mentenanța acestuia.	-Au fost instalate panouri informative cu privire la proiect. -Mentenanța sistemului de iluminat este asigurată de Primărie și persoane desemnate în acest sens.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se preconizează construirea a 9,79 km de rețea de iluminat stradal, ceea ce va aduce un impact pozitiv asupra comunității locale. În cadrul acestui proiect, vor fi instalate 310 corpuri de iluminat stradal, îmbunătățind considerabil vizibilitatea și siguranța pe timp de noapte. Prin realizarea acestei infrastructuri, 1237 de beneficiari vor avea acces îmbunătățit la sistemul de iluminat stradal nou construit. În final, o localitate va beneficia de acces la această rețea de iluminat modernă și eficientă, contribuind la creșterea calității vieții locuitorilor.	Construirea celor 9,79 km de rețea de iluminat stradal transformă mediul nocturn al comunității, oferind o vizibilitate crescută și siguranță pentru toți locuitorii. Instalarea celor 310 corpuri de iluminat stradal asigură o acoperire uniformă și eficientă, reducând riscul de accidente și activități infracționale. Cei 1237 de beneficiari beneficiază de un spațiu public mai atrăgător și mai sigur, ceea ce poate stimula și alte dezvoltări comunitare și economice. În ansamblu, proiectul de iluminat stradal contribuie semnificativ la creșterea calității vieții și bunăstării comunității locale.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 23.05.2024**