

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 12 80 DL**
Denumire proiectului: **Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Florițoaia Veche, raionul Ungheni**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura **1.2** Instalarea iluminatului public

Localitatea proiectului: s. Florițoaia Veche, r-nul Ungheni
Beneficiar: Primăria com. Florițoaia Veche, r-nul Ungheni
Bugetul proiectului: 2.682.029,30 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.652.847,97 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 487-C12080DL-2022
Data transmiterii obiectului: 17.05.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 17,048 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 493 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 51 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal instalați; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Florițoaia Veche, Grozasca și Florițoaia Nouă);	Produs	- 17,048 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 493 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 51 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal instalați; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Florițoaia Veche, Grozasca și Florițoaia Nouă);	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 2/3 din 29.04.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 16.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 16.05.2024	- 11,948 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 423 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 43 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal instalați; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Florițoaia Veche, Grozasca și Florițoaia Nouă);
-Acces îmbunătățit pentru 1273 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 1273 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 2/3 din 29.04.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 16.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 16.05.2024	-Acces îmbunătățit pentru 1273 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a PAD aprobat prin DCL nr. 2/3 din 29.04.2024.	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ; 3.Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public; 5. Extinderea rețelei de iluminat public stradal, APL Florițoaia Veche a depus proiect la Programul Național Satul European ediția 2.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Resurse financiare prevăzute în bugetul local pentru achitarea consum a energiei electrice, cca 9 mii lei/lună . 2. Resurse pentru instalare panou informativ. 3. Resurse financiare alocate în vederea elaborării documentației tehnice pentru extinderea iluminatului. 4. APL va asigura întreținerea și dezvoltarea continuă a serviciului de iluminat public.	-Sunt desemnate 2 persoane/electricieni, care asigură monitorizarea și mentenanța serviciului de iluminat public. -Estimativ 68 mii lei anual sunt planificate pentru achitarea iluminatului public. -Au fost instalate materiale de identitate vizuală, panou informativ. -Este depus proiect de extindere a sistemului de iluminat public, se planifică în perspectivă crearea unui parc fotovoltaic ce va asigura cu energie electrică sistemul de iluminat public.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Reabilitată o rețea de iluminat cu o lungime de aproximativ 12 km, instalați 43 de piloni și 423 de corpuri de iluminat stradal. -Gradul de acoperire cu iluminat stradal în comuna noastră s-a extins, constituind 70%. -Economii la buget privind iluminatul stradal și creșterea siguranței pietonilor și a vehiculelor pe timp de noapte.	-Economii de pînă la 30% la bugetul local pentru achitarea energiei destinată iluminatului public. -Gradul de acoperire cu iluminat stradal în comuna noastră s-a extins, constituind 70%. -3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit. -Acces îmbunătățit pentru 1273 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 17.05.2024**