

Anexă  
la Regulamentul privind modul de transmitere a costurilor  
investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri,  
servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățiri  
acestora din contul mijloacelor Fondului național  
pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse

**APROBAT:**

**Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale**

**Ministru,**

**Andrei SPÎNU**

**Ordinul ONDRL nr. 79/SE din 04.08.2023**

**ACT**

**de constatare a costului investițional  
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau  
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru  
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău


Nr. 79 din 04.08.2023

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală** (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria com. Iarova, r-nul Soroca**, reprezentată de **Ivan CHIRIAC**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 (nr.13/22 din 08.08.2022, nr.17/22 din 28.10.2022, nr.21/22 din 22.12.2022) și Contractul de finanțare **nr. 53-N12558DL-2022 din 30.08.2022** a Proiectului „Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Iarova, raionul Soroca”, Cod unic de identificare – **N12558DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **1.076.862,00 lei (un milion șaptezeci și șase mii opt sute șazeci și doi lei, 00 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la bilanța Beneficiarului, **Primăria com. Iarova, r-nul Soroca**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea



Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSPP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

**Anexe:**

- 1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.
- 2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2023.08.18 14:01:04 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș


**Beneficiar,  
Primăria com. Iarova, r-nul Soroca:**

**Ivan CHIRIAC, Primar**

Digitally signed by Chiriac Ivan  
Date: 2023.08.18 09:16:30 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș



**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Iarova, raionul Soroca”**  
 cod unic: **N12558DL**  
 formate la Beneficiarul: **Primăria com. Iarova, r-nul Soroca**

**1. Indicatori financiari:**

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	1.066.200,00	1.066.200,00	0,00
2	Servicii	10.662,00	10.662,00	0,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.076.862,00</b>	<b>1.076.862,00</b>	<b>0,00</b>

**2. Indicatori de produse și rezultate:**

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	<b>Indicatori de produs</b>		
1	Lungimea rețelei de iluminat public stradal, instalat;	17,05 km	17,05 km
2	Nr. de corpuri de iluminat stradal, instalate;	259 unități	259 unități
3	Nr. de piloni instalați;	42 buc	42 buc
	<b>Indicatori de rezultate</b>		
1	Nr. beneficiari cu acces la sistemul de iluminat stradal construit;	770 beneficiari, 8 instituții publice și de menire social culturală.	770 beneficiari, 8 instituții publice și de menire social culturală.
2	Nr. localități beneficiare de infrastructură reabilitată	3	3
3	Rata de acces la sistemul de iluminat public	100%	100%

\* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.  
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2023.08.18 14:01:26 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș

**Beneficiar,  
Primăria com. Iarova, r-nul Soroca:**


**Ivan CHIRIAC, Primar**

Digitally signed by Chiriac Ivan  
Date: 2023.08.18 09:18:05 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș

Anexa nr.2  
la Actul de constatare a costului investițional



**Documentele aferente formării costurilor investiționale  
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Iarova, raionul Soroca”**  
 cod unic: **N12558DL**  
 formate la Beneficiarul: **Primăria com. Iarova, r-nul Soroca**

Nr. crt	Descrierea documentului <sup>1</sup>	Nr de file
<b>1. CONTRACTE</b>		
<b>1.1</b>	<b>Decizii de finanțare a proiectului:</b>	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDDL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDDL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDDL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDDL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDDL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDDL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDDL nr. 11/23 din 29.05.2023	
<b>1.2</b>	<b>Contracte de finanțare:</b>	
1	Contract de finanțare nr. 53-N12558DL-2022 din 30.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 07.11.2022 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 17.01.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
<b>1.3</b>	<b>Contracte de achiziții publice a lucrărilor:</b>	
1	Cererea Ofertelor de Preț; ocds-b3wdp1-MD-1662967522096	COP
2	Contract de antrepriză nr. 2 din 17.10.2022; Suma - 1 066 200,00 lei	contract
3	Deviz-oferta contractor <i>Energoled SRL</i>	deviz
4	Acord adițional nr. 2A din 21.12.2022 la contractul de antrepriză - extindere termen	AA
<b>1.4</b>	<b>Contracte de achiziții publice a serviciilor:</b>	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr. 8 din 13.10.2022; Suma - 10 662,00 lei	contract
3	Specificație de preț prestator <i>ÎI Herța Nicolae</i>	Sp. preț
4	Acord adițional nr. 8A din 22.11.2022 la contractul de prestare servicii - extindere termen	AA

1

Mențiuni:

- În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:
  - decizii de finanțare a proiectului;
  - contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;
  - toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.
- Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:
  - totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;
  - documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);
  - avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;
  - avizele de racordare la rețelele edilitare;
  - avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;
  - documentația de execuție.
- În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:
  - documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);
  - actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);
  - actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiectivelor depistate la recepții).
- În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:
  - actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);
  - documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).
- În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:
  - actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);
  - documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).
- În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.



<b>1.5</b>	<b>Contracte de achiziții publice a bunurilor:</b>	N/A
<b>2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ</b>		
<b>2.1</b>	<b>Documentația de proiect:</b>	
1	Volum I: Proiect de execuție (Renovarea rețelei de iluminat public din s. Balintii Noi, com. Iarova, rnul Soroca. Obiectul Nr. 1/2022 AEE/IEE. PT-525	1 album
2	Volum II: Proiect de execuție (Proiect de execuție (Renovarea rețelei de iluminat public din s. Balinti, com. Iarova, rnul Soroca. Obiectul Nr. 2/2022 AEE/IEE. PT-625	1 album
3	Volum I: Proiect de execuție (Renovarea rețelei de iluminat public din s. Balinti, com. Iarova, rnul Soroca. Obiectul Nr.3/2022 AEE/IEE. PT-18.	1 album
4	Volum I: Proiect de execuție (Renovarea rețelei de iluminat public din s.Iarova, com. Iarova, rnul Soroca. Obiectul Nr. 4/2022 AEE/IEE PT-197	1 album
5	Volum I: Proiect de execuție (Renovarea rețelei de iluminat public din s.Iarova, com. Iarova, rnul Soroca. Obiectul Nr. 5/2022 AEE/IEE PT-196	1 album
6	Volum I: Proiect de execuție (Renovarea rețelei de iluminat public din s.Iarova, com. Iarova, rnul Soroca. Obiectul Nr. 6/2022 AEE/IEE PT-625	1 album
7	Raport de verificare a documentației de proiect (Renovarea rețelei de iluminat public din s. Balintii Noi, com. Iarova, rnul Soroca. Obiectul Nr. 1/2022 AEE/IEE. PT-525 )nr. 1 din. 10.02.2022	1 fila
8	Raport de verificare a documentației de proiect (Proiect de execuție (Renovarea rețelei de iluminat public din s. Balinti, com. Iarova, rnul Soroca. Obiectul Nr. 2/2022 AEE/IEE. PT-625 nr.2 din. 10.02.2022	1 fila
9	Raport de verificare a documentației de proiect (Renovarea rețelei de iluminat public din s. Balinti, com. Iarova, rnul Soroca. Obiectul Nr.3/2022 AEE/IEE. PT-18. nr.3din. 10.02.2022	1 fila
10	Raport de verificare a documentației de proiect (Renovarea rețelei de iluminat public din s.Iarova, com. Iarova, rnul Soroca. Obiectul Nr. 4/2022 AEE/IEE PT-197. nr.4din. 10.02.2022	1 fila
11	Raport de verificare a documentației de proiect (Renovarea rețelei de iluminat public din s.Iarova, com. Iarova, rnul Soroca. Obiectul Nr. 5/2022 AEE/IEE PT-196. nr.5din. 10.02.2022	1 fila
12	Raport de verificare a documentației de proiect (Renovarea rețelei de iluminat public din s.Iarova, com. Iarova, rnul Soroca. Obiectul Nr. 6/2022 AEE/IEE PT-625. nr.6din. 10.02.2022	1 fila
<b>2.2</b>	<b>Documentația de deviz:</b>	
1	Deviz general, Formular nr.9 (Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Iarova, raionul Soroca)	5 file
2	Deviz pe obiect, Formular nr.8 (Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Iarova, raionul Soroca)	N/A
3	Deviz local, Formular nr.7 (Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Iarova, raionul Soroca)	28 file
4	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Iarova, raionul Soroca)	47 file
5	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Iarova, raionul Soroca)	4 file
6	Raport de verificare a devizelor nr.198 din 16.04.2022	2 file
<b>2.3</b>	<b>Avize și autorizații:</b>	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr.01 din 20.01.2022	1 fila
2	Autorizație de construcție nr. 4 din 27.11.2022	1 fila
3	Aviz de racordare la rețele Nr. 85 din 17.01.2022. PT-252	2 file
4	Aviz de racordare la rețele Nr. 3008 din 06.10.2021. PT-191	2 file
5	Aviz de racordare la rețele Nr. 84 din 17.01.2022. PT-18	2 file
6	Aviz de racordare la rețele Nr. 3006 din 06.10.2021. PT-197	2 file
7	Aviz de racordare la rețele Nr. 3007 din 06.10.2021. PT-196	2 file
8	Aviz de racordare la rețele Nr. 3005 din 06.10.2021. PT-625	2 file
<b>2.4</b>	<b>Documentația de execuție:</b>	
1	Cartea tehnică a construcției	1 carte
<b>3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE</b>		
<b>3.1</b>	<b>Recepționarea lucrărilor:</b>	
	<b>Livrabile nr.1:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAE000494497 din 16.12.2022 - 811.121,18 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 1 din 12.2022	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) f/n nr. din 12.2022	22 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	36 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic f/n nr. din 17.10.2022	1 filă
	<b>Livrabile nr.2:</b>	



1	Factura fiscală nr. EAF000547519 din 20.02.2023 - 255.078,82 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.3 din 01.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) f/n nr. din 01.2023	6 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	7 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic f/n nr. din 27.02.2023	1 filă
<b>3.2</b>	<b>Recepționarea serviciilor:</b>	
	<i>Livrabile nr.1:</i>	
1	Factura fiscală nr. IA1132242 din 15.12.2022 - 8.100,00 lei	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr.1 din 15.12.2022	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
4	Raport de audit tehnic f/n nr. din 17.12.2022	1 filă
	<i>Livrabile nr.2:</i>	
1	Factura fiscală nr. IA1132244 din 22.02.2023 - 2.562,00 lei	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 2 din 22.02.2023	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic f/n nr. din 27.02.2023	1 filă
<b>3.3</b>	<b>Recepționarea bunurilor:</b>	N/A
<b>3.4</b>	<b>Recepția la terminarea lucrărilor:</b>	
1	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 22.02.2022	5 file
2	Aviz pentru recepția lucrărilor Premier Proiect SRL nr.01/14 din 14.02.2023	1 fila
3	Aviz Centrul de Sanatate Publica nr.05-5/48 din 17.02.2023	1 fila
4	Aviz Directia Situatii Exceptionale nr.100 din 17.02.2023	1 fila
<b>4. ALTE DOCUMENTE</b>		
<b>4.1</b>	<b>Ordine de plată:</b>	
	Ordin de plată nr.1310 din 22.12.2022 pentru suma de 819 221,18 lei	1 filă
	Ordin de plată nr.260 din 03.03.2023 pentru suma de 257 640,82 lei	1 filă

Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2023.08.18 14:02:25 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

L.Ș



Beneficiar,  
Primăria com. Iarova, r-nul Soroca:

Ivan CHIRIAC, Primar

Digitally signed by Chiriac Ivan  
Date: 2023.08.18 09:19:27 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

L.Ș



