

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 24 306 DL**
Denumire proiectului: **Construcția Clubului pentru 200 locuri în satul Covurlui, raionul Leova**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.4** Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public

Localitatea proiectului: **s. Covurlui, r-nul Leova**
Beneficiar: **Primăria s. Covurlui, r-nul Leova**
Bugetul proiectului: **4.151.255,89 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **4.056.420,82 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 275-S24306DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **18.07.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casă de cultură), construită; - 3 instituții beneficiare de instituția culturală reabilitată; - 49m2 usi/103m2 ferestre noi montate - 447,5m2 pardoseli/652 m2 pereti/240tavan, 588m2 de acoperis	Produs	-1 instituție culturală (Casă de cultură), construită; - 3 instituții beneficiare de instituția culturală reabilitată; - 49m2 usi/103m2 ferestre noi montate - 447,5m2 pardoseli/652 m2 pereti/240tavan, 588m2 de acoperis	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 18.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 18.02.2025	-1 instituție culturală (Casă de cultură), construită; - 3 instituții beneficiare de instituția culturală reabilitată; - 49m2 usi/103m2 ferestre noi montate - 447,5m2 pardoseli/652 m2 pereti/240tavan, 588m2 de acoperis
-Acces îmbunătățit pentru 1562 populație, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 1562 populație, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 18.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 18.02.2025	-Acces îmbunătățit pentru 1562 populație, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	După finalizarea proiectului, durabilitatea financiară va fi asigurată din bugetul local. Fondurile necesare pentru întreținerea clădirii după investiție vor fi prevăzute din bugetul primăriei. Primăria va lua bunul format la evidența contabilă și îl va transmite în gestiune către administrația casei de cultură. Directorul Casei de cultură, nou ales, va fi responsabil de gestionarea bunului format.	Casa de cultură este la evidența contabilă a APL și a fost desemnat directorul ca persoană responsabilă de mentenanță și asigurarea integrității bunului format. Responsabilitățile conform fișei de post ale directorului casei de cultură sunt: - organizarea vieții culturale a localității; - consolidarea etico-morală a societății; - contribuirea la buna desfășurare a activității căminului cultural prin implementarea formelor și metodelor moderne de lucru în domeniul culturii, activității artistice de amatori; - depistarea și promovarea tinerelor talente; - dezvoltarea și promovarea creației populare în cadrul satului, raionului, republicii și peste hotarele țării; - asigurarea respectării și aplicării legislației în vigoare în domeniul culturii; - formarea culturală a populației; - organizarea procesului de gestiune financiară a instituției. Casa de cultură nu este dotată cu toate utilajele și mobilier, dar conform planului strategic de dezvoltare a localității sunt preconizate diferite măsuri de îmbunătățire a bazei materiale. Instituția nu dispune de sistem de încălzire, dar pe viitor se preconizează implementarea proiectelor de creștere a performanței energetice prin identificarea resurselor/fondurilor pentru instalarea panourilor fotovoltaice.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	APL a alocat din bugetul local suma de 2000 lei pentru elaborarea panoului informativ permanent. Angajarea prin concurs a directorului casei de cultură pentru întreținerea și gestionarea bunului format. Planificarea din bugetul local al APL pentru managerul de instituție/ casa de cultură -206,0 mii lei;	Suma alocată pentru anul 2024, din bugetul local al primăriei Covurlui, pentru gestionarea bunului format a fost de 329,8 mii lei. Pentru anul de gestiune 2025, primăria a planificat mijloace financiare în sumă de 357,6 mii lei pentru Casa de cultură. Pentru elaborarea plăcuței informative permanente primăria a alocat din bugetul local, suma de 350 de lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Numărul de beneficiari finali cu acces asigurat la servicii sociale calitative, create în urma implementării proiectului de reabilitare a casei de cultura din localitate, sunt toți cei 1562 cetățeni ai satului Covurlui. Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt: - păstrarea și dezvoltarea valorilor social-culturale și a tradițiilor naționale. - s-a consolidat parteneriate cu alte instituții culturale din țară și peste hotare.	În urma implementării proiectului "Construcția Club pentru 200 locuri în satul Covurlui raionul Leova", a fost construită clădirea Casei de Cultură care a fost distrusă de incendiu în anul 2005. Dotarea casei de cultură și promovării patrimoniului cultural imaterial pentru copii, tineri și adulți, cu echipamente, utilaje și mobilier; - organizarea de activități culturale, artistice, sportive și de agrement de interes local; - dezvoltarea durabilă a localității în context cultural, social și economic. O casă de cultură nu este destinată doar pentru a găzdui evenimente culturale, ci și a pregăti colective, ansambluri, a cultiva și a descoperi talente. Proiectul implementat este valabil pentru toate vârstele: copii, adolescenți, adulți, vârstnici. În sat activează un ansamblu de barbați (16 persoane), care participă la festivaluri și concerte naționale, cu locuri de frunte și mențiuni, un ansamblu de femei (14 persoane), care participă la toate activitățile culturale petrecute în sat, colectivul de dansatori (24 persoane) participa la festivalurile raionale, activitățile petrecute în sat și raion. Casa de cultură va deveni ca un centru multifuncțional. În sat sunt mulți copii, adolescenți din familii vulnerabile sau a căror părinți sunt plecați peste hotare și nu au nici o ocupație. În casa de cultură vor fi deschise ateliere de croșetat, lemnărie pentru a antrena acești copii în diferite activități. Va fi deschis un muzeu al memoriei, unde va fi implicată comunitatea în colectarea documentelor, fotografiilor, uneltelor vechi și acest muzeu în timp va deveni o atracție turistică. Vor fi organizate festivaluri specifice pentru sat, unde vor fi promovate produsele agentilor economici ex: "Festivalul mărului". Se vor dezvolta parteneriate culturale pentru toți membrii comunității. Casa de Cultură va deveni un local unde se va socializa și petrece timpul liber.
---	--	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției, modalitatea de asigurare cu resurse după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 18.02.2025