

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 11 683 DL

Denumire proiectului: Extinderea rețelelor de apă potabilă a orașului Dondușeni, etapa IV și VI

Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale

Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: or. Dondușeni, r-nul Dondușeni

Beneficiar: Primăria or. Dondușeni, r-nul Dondușeni

Bugetul proiectului: 8.937.753,89 lei

Suma finanțată din FNDRL: 8.843.220,84 lei

Data semnării contractului de finanțare: # 39-N11683DL-2022

Data transmiterii obiectului: 21.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-14,79 km de rețea de apeduct construit (magistral și conexiuni), Lot 1 și Lot 2; - 882 conectări individuale la rețeaua de apeduct construită;	Produs	-14,79 km de rețea de apeduct construit (magistral și conexiuni), Lot 1 și Lot 2; - 882 conectări individuale la rețeaua de apeduct construită;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -PAD aprobat prin decizia CL 4/4 din 29.07.2024 -Nota informativă APL, privind acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din 04.12.2024	-15,59 km (14,79 km setați conform CF + 799 m conform deciziei Grupului de lucru din cadrul APL), de rețea de apeduct construit (magistral și conexiuni), Lot 1 și Lot 2; - 760 de branșamente construite dintre care 431 consumatori conectați.
- 882 de gospodării cu peste 2000 de beneficiari și 20 de instituții publice și private cu acces la sistemul de apeduct construit și extins + 94 gospodării (conform deciziei CT din 23) -1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	- 882 de gospodării cu peste 2000 de beneficiari și 20 de instituții publice și private cu acces la sistemul de apeduct construit și extins + 94 gospodării (conform deciziei CT din 23) -1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -PAD aprobat prin decizia CL 4/4 din 29.07.2024 -Nota informativă APL, privind acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din 04.12.2024	- 882 de gospodării cu peste 2000 de beneficiari și 20 de instituții publice și private cu acces la sistemul de apeduct construit și extins + 94 gospodării (conform deciziei CT din 23) -1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, APL urmează să actualizeze panoul informativ permanent cu ulterioara instalare; - Prin Decizia consiliului local, nr. 1/12 din și 1/13 din 02.02.2024, apeductul construit a fost transmis în gestiune la ÎM „Apă Canal Dondușeni”. -Pe parcursul anului 2024, au fost alocate cca 890 mii lei pentru extinderea sistemului de apeduct (etapa III, V, VII), prin Decizia consiliului local nr. 6/4 din 07.10.2024. Și cca 268 mii lei au fost oferite prin intermediul unei Asociații Obștești pentru rețele de apeduct și conectare beneficiari, Decizia consiliului local nr. 4/6, 4/9, 6/6 din 07.10.2024.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ 3000 lei. -APL va asigura mentenanța și buna funcționare a sistemului de apeduct. -Deservirea apeductului va fi asigurată de către Întreprinderea Municipală locală.	APL a alocat din bugetul local mijloace financiare în sumă de 3000 lei pentru elaborarea panoului informativ. Sistemul de alimentare cu apă a fost transmis în gestiune către ÎM”Apă Canal” Dondușeni. A fost desemnată o persoană responsabilă/specialist tehnic, de mentenanța bunului format. -Pe parcursul anului 2024, au fost alocate cca 890 mii lei pentru extinderea sistemului de apeduct (etapa III, V, VII), prin Decizia consiliului local nr. 6/4 din 07.10.2024. Și cca 268 mii lei au fost oferite prin intermediul unei Asociații Obștești pentru rețele de apeduct și conectare beneficiari, Decizia consiliului local nr. 4/6, 4/9, 6/6 din 07.10.2024.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construcția unei rețele de apeduct cu o lungime totală de 15,59 km. Proiectul are ca scop asigurarea accesului la apă potabilă a orașului Dondușeni.	Extinderea sistemului de apeduct în orașul Dondușeni are un impact social semnificativ, asigurând accesul a cca 2 mii locuitori la apă potabilă sigură și de calitate.
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 04.12.2024