

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 12 551 DL**
 Denumire proiectului: **Extinderea sistemului de iluminat stradal în com Risipeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura **1.2** Instalarea iluminatului public

Localitatea proiectului: s. Risipeni, r-nul Fălești
 Beneficiar: Primăria com. Risipeni, r-nul Fălești
 Bugetul proiectului: 467.648,91 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 457.404,28 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 52-N12551DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 28.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2,7 km de rețea de iluminat stradal, instalat; - 77 corpuri de iluminat stradal, instalați;	Produs	- 2,7 km de rețea de iluminat stradal, instalat; - 77 corpuri de iluminat stradal, instalați;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate din 21 decembrie. - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 15.12.2023. - Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar)	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.11.2023.	- 2,7 km de rețea de iluminat stradal, instalat; - 77 corpuri de iluminat stradal, instalați;
-Acces îmbunătățit pentru 1 950 beneficiari, 19 agenți economici și 3 instituții publice și de menire social-culturală la sistemul de iluminat stradal reabilitat; 2 localități cu acces îmbunătățit la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 1 950 beneficiari, 19 agenți economici și 3 instituții publice și de menire social-culturală la sistemul de iluminat stradal reabilitat; 2 localități cu acces îmbunătățit la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate din 21 decembrie. - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 15.12.2023. - Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar)	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.11.2023.	-Acces îmbunătățit pentru 1 950 beneficiari, 19 agenți economici și 230 copii de vîrstă preșcolară și școlară 3 instituții publice și de menire social-culturală (grădiniță, gimnaziu, biserică), la sistemul de iluminat stradal reabilitat; 2 localități cu acces îmbunătățit la rețeaua de iluminat stradal reabilitat (Risipeni și Bocșa);

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Luarea la evidență a bunului format (sistemului de iluminat public) din contul mijloacelor FNDRL, în baza Actului de constatare a costului investițional. 2. Adoptarea deciziei CL de preluare a bunului format, cu informarea ONDRL; 3. Înscrierea valorii lucrării în Registrul de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-verbal de finisare a implementării proiectului, conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016. 4. Asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe. 5. Aprobarea de către CL a procedurii de transmitere în gestiune a sistemului de iluminat public către Întreprinderea Municipală din comunitate; 6. Plasarea elementelor de identificare vizuală (panoul informativ post-monitorizare al proiectului.	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Angajarea unui specialist atestat tehnic pentru asigurarea mentenanței sistemului de iluminat public local pentru 2 localități din comună (Bocșa și Risipeni); Transmiterea serviciului creat în gestiunea Întreprinderii Municipale "Gospodăria comunală Risipeni" din localitate care este funcțională. Conform Planului de asigurare durabilitate, procedura de transmitere se va efectua în luna februarie 2024.	1. Identificarea resurselor pentru panoul informativ pentru perioada post-implementare a proiectului și amplasarea lor la intrarea în localitate și la primărie în sumă de 575 lei; 2. Angajarea unui specialist atestat tehnic pentru lucrări de mentenanță a serviciului de iluminat public. 3. Alocații planificate în buget pentru anul 2023 pentru întreținerea și funcționarea sistemului de iluminat public.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Grad sporit de acoperire cu sistem de iluminat public stradal de la 65% la 100 %; Acces îmbunătățit la sistemul de iluminat public stradal pentru toți cei 950 beneficiari ai comunei Risipeni, inclusiv 230 copii de vîrstă școlară și preșcolară; Nivel crescut de confort și siguranța în trafic pentru beneficiari pe timp de noapte; Cheltuieli reduse de întreținere a sistemului de iluminat public stradal prin optimizarea consumului de energie electrică; Acces îmbunătățit pentru instituții publice și agenți economici vizați din localitate; Sistem de iluminat coerent la scara întregii localități; Mediu protejat prin reducerea emisiilor de CO2.	Grad sporit de acoperire cu sistem de iluminat public stradal de la 65% la 100 %; Acces îmbunătățit la sistemul de iluminat public stradal pentru toți cei 1 950 de beneficiari ai comunei Risipeni, inclusiv 230 copii de vîrstă școlară și preșcolară; Nivel crescut de confort și siguranța în trafic pentru locuitori pe timp de noapte; Cheltuieli reduse de întreținere a sistemului de iluminat public stradal prin optimizarea consumului de energie electrică; Acces îmbunătățit pentru instituții publice și agenți economici vizați din localitate; Sistem de iluminat coerent la scara întregii localități; Mediu protejat prin reducerea emisiilor de CO2.

Concluzii: În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare
Data 06.11.2023