

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 12 189 DL**  
Denumire proiectului: **Sistem de iluminat public modern în comuna Ocolina, raionul Soroca**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura **1.2** Instalarea iluminatului public  
Localitatea proiectului: **s. Ocolina, r-nul Soroca**  
Beneficiar: **Primăria com. Ocolina, r-nul Soroca**  
Bugetul proiectului: **586.977,46 lei**  
Suma finanțată din FNDRL: **586.977,46 lei**  
Data semnării contractului de finanțare: **# 371-N12189DL-2022**  
Data transmiterii obiectului: **27.12.2022**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 9,3 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 223 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 14 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	Produs	- 9,3 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 223 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 14 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; -Planul de asigurare durabilitate din 13.03.2023; -Decizia CL de aprobare a PAD din 13.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 30.11.2023; -Raportul de activitate pentru anul 2022 al APL; -Informatia privind executarea bugetului în trim 3, 2023 (FD-047); 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.10.2023	- 9,3 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 223 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 14 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;
-Acces îmbunătățit pentru 1 788 beneficiari, 9 instituții publice și de menire social-culturală, 19 agenți economici, la sistemul de iluminat stradal construit; - 2 localități (Tepilovca și Ocolina) cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 1 788 beneficiari, 9 instituții publice și de menire social-culturală, 19 agenți economici, la sistemul de iluminat stradal construit; - 2 localități (Tepilovca și Ocolina) cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; -Planul de asigurare durabilitate din 13.03.2023; -Decizia CL de aprobare a PAD din 13.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 30.11.2023; -Raportul de activitate pentru anul 2022 al APL; -Informatia privind executarea bugetului în trim 3, 2023 (FD-047); 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.10.2023	-Acces îmbunătățit pentru 1 788 beneficiari, 9 instituții publice și de menire social-culturală și 19 agenți economici, la sistemul de iluminat stradal construit; - 2 localități (Tepilova și Ocolina) din comuna Ocolina cu acces îmbunătățit la rețeaua de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Alocații planificate în buget pentru anul 2023 pentru întreținerea și funcționarea sistemului de iluminat public- 80,0 mii lei; 2. Alocații financiare pentru elemente de vizibilitate (panou informativ)- 3,36 mii lei;	1. Alocații planificate în buget pentru anul 2023 pentru întreținere și funcționarea sistemului de iluminat public - 8,0 mii lei 2. Alocații financiare pentru elemente de vizibilitate (panou informativ post-implementare) -3,36 mii lei;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Rata de acoperire a străzilor cu rețea de iluminat public de la 52% la 100%;	1. Acces îmbunătățit pentru 1 788 beneficiari, dintre care 767 femei, 677 bărbați, 344 copii, 9 instituții publice și de menire social-culturală, 19 agenți economici, la sistemul de iluminat stradal construit; 2. Rata de acoperire a străzilor cu rețea de iluminat public de la 52% la 100%; 3. Securitate pe timp de noapte și în trafic a tuturor locuitorilor comunei Ocolina, în deosebi pentru cei care muncesc în ture de noapte; 4. Localitate mai atractivă din punct de vedere al sistemului de iluminat public stradal. 5. Îmbunătățirea nivelului de trai prin oferirea unor condiții mai bune de trai, inclusiv prin renovarea și modernizarea sistemului de iluminat public în mediul rural. 6. Reducerea cheltuielilor și a costurilor pentru energie electrică, datorită modernizării sistemului prin instalarea corpurilor de tip LED.

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui, menționează capacitățile financiare, umane ale instituției care va gestiona acest bun.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 31.10.2023**