

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 12 530 DL  
Denumire proiectului: **Instalarea rețelelor de iluminare stradală pe străzile I. Cebanu, Cebotarenilor, A. Milenti, Drumul Holmului, Miorița, Sfîncii, V. Apostol, M. Kogălniceanu, Trandafirilor din satul Vasilcău, raionul Soroca**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public  
Localitatea proiectului: s. Vasilcău, r-nul Soroca  
Beneficiar: Primăria com. Vasilcău, r-nul Soroca  
Bugetul proiectului: 539.400,20 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 539.400,20 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 51-N12530DL-2022  
Data transmiterii obiectului: 10.11.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 5,97 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 109 corpuri de iluminat stradal, instalate;	Produs	- 5,97 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 109 corpuri de iluminat stradal, instalate;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; -Plan de asigurare durabilitate din 14 decembrie 2023. -Decizia de aprobare PAD nr. 3.10 din 14 decembrie 2023. - Nota informativă /raport anual nr. 981 din 16.11.2023. -Nota informativă /raport anual nr. 1081 din 14.12.2023. 3. Interviul cu secretar CL care asigura interimatul pe perioada suspendării primarului pe perioada electorală, contabil ;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.10.2023	- 5,97 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 109 corpuri de iluminat stradal, instalate;
-Acces îmbunătățit pentru 464 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 464 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; -Plan de asigurare durabilitate din 14 decembrie 2023. -Decizia de aprobare PAD nr. 3.10 din 14 decembrie 2023. - Nota informativă /raport anual nr. 981 din 16.11.2023. -Nota informativă /raport anual nr. 1081 din 14.12.2023. 3. Interviul cu secretar CL care asigura interimatul pe perioada suspendării primarului pe perioada electorală, contabil ;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.10.2023	-Acces îmbunătățit pentru 464 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de monitorizare și întreținere a sistemului de iluminat public. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public. 5. Atragerea investițiilor pentru construcția unui parc fotovoltaic cu capacitatea de 20KW pentru obținerea independenței energetice și optimizarea resurselor financiare pentru durabilitatea bunului.	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Conform cap 4.3 din Cererea de finanțare: Primăria va aloca resurse financiare din bugetul local necesare pentru întreținerea și exploatarea rețelei de iluminat public stradal. Entități noi nu vor fi create. La moment consumul de energie electrică se achită din bugetul local. Dar se precută de a institui o taxa locală pentru consumatori per gospodărie cîte 10 lei/ lunar, după consultarea prealabilă a deciziei cu populația și ulterior supusă votului CL. Lucrări de exploatare și întreținere vor fi efectuate de către SA"Red Nord" în baza contractului încheiat, care va asigura funcționalitatea rețelei de iluminat stradal. Întreprinderea municipală locală Vasilcău va îngriji și curăța spațiile verzi aferente rețelei pentru eliminarea posibilelor pericole (crengi , copaci uscați, etc).</p>	<p>Planificarea mijloacelor financiare din bugetul local pentru întreținerea bunului format în sumă de 10,0 mii lei pentru reparații curente și pentru achitarea consumului de energie electrică - 11,9 mii lei. A fost încheiat contract de prestare servicii nr. 01-11/22 din 14.11.2022 cu un specialist tehnic (electrician), pentru deservirea bunului format. Suma contractului -1,0 mii lei. Planificarea mijloacelor financiare în bugetul local pentru anii 2023-2024 de alocare a mijloacelor financiare pentru cheltuieli de mentenanță a sistemului de iluminat public stradal. Plasarea lementelor de identitate vizuala -3 panouri informative A4 cost total -360 lei, plasate la 29.10.22, si 1 panou de 150x90 cm cu costul de 1,4 mii lei , plasat în septembrie 2023.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Asigurarea iluminatului public stradal pentru localitate; Sporirea gradului de siguranță publică; Sporirea gradului de siguranță pentru reducerea accidentelor /trafic local; Sporirea confortului și a necesității de orientare pentru locuitori; Diminuarea și descurajarea infraționalității; Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale; Creșterea accesului populației la infrastructura nou creată;</p>	<p>1. Extinderea gradului de acoperire a străzilor cu iluminat public stradal cu 5,97 km în s. Vasilcău, de la 30% LA 85%; Sporirea gradului de siguranță publică pentru cetățenii din localitate. Numărul de beneficiari constituie 464 locuitori, dintre care 100 copii și 364 persoane cu vârsta peste 18 ani, 2 agenți economici din totalul de 2366 locuitori ai satului.</p>

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 31.10.2023**