

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 12 677 DL**
Denumire proiectului: **Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din comuna Rublenița, raionul Soroca**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: **1.2 Instalarea iluminatului public**
Localitatea proiectului: **s. Rublenița și s. Rublenița Nouă, com Rublenița, r-nul Soroca**
Beneficiar: **Primăria com. Rublenița, r-nul Soroca**
Bugetul proiectului: **1.181.043,73 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **1.181.043,73 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 55-N12677DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **27.12.2022**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 15,510 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 400 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 4 buc piloni montați	Produs	- 15,510 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 400 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 4 buc piloni montați	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului; -Cererea de Finanțare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.10.2023	- 15,510 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 400 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 4 buc piloni montați
-Acces îmbunătățit pentru 1310 beneficiari, 8 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Rublenița și Rublenița Nouă);	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 1310 beneficiari, 8 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Rublenița și Rublenița Nouă);	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului; -Cererea de Finanțare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.10.2023	-Acces îmbunătățit pentru 1310 beneficiari din totalul 3275 locuitori, 8 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Rublenița și Rublenița Nouă);

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Conform cap. 4.3 din Cererea de finanțare, beneficiarul final va asigura din surse proprii plățile aferente serviciului; Vor fi asigurate resurse pentru achiziționarea pieselor, echipamentelor și utilajelor de schimb; Vor fi efectuate verificări regulate și vor fi întreprinse măsuri profilactice cu scopul de a păstra sustenabilitatea proiectului;	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public; 5. Extinderea rețelei de iluminat public stradal cu lungimea de 400 m și dotarea cu alte 10 corpuri de iluminat pe panouri solare pe un sector al str. Nicolae Semigrad.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Asigurarea desfășurării activităților serviciului de iluminat stradal va fi delegată unui specialist, angajat de către primărie, responsabilitățile căruia vor fi de operare a rețelei;	Au fost valorificate mijloace financiare în sumă de 2,0 mii lei pentru elaborarea placutelor informative post implementare. A fost încheiat contract de prestare servicii cu un specialist atestat în domeniu pentru asigurarea lucrărilor de mentenanță a sistemului de iluminat public stradal, cu suma de 28,0 mii lei. Pentru anul 2023 au alocate resurse financiare pentru sistemul de iluminat public în sumă de 52,0 mii lei pentru lucrări de mentenanță a bunului format (extinderea rețelei de iluminat public stradal și înlocuirea plăfoanelor de tip LED.) Primăria în calitate de beneficiar gestionează bunul format și nu vor fi create structuri noi.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Creșterea accesului la servicii publice de calitate pentru 1310 beneficiari direcți din numărul total de 3275 cetățeni din 1035 gospodării. Dezvoltarea durabilă a 2 localități beneficiare din comuna Rublenița;	Gradul de acoperire cu sistem de iluminat public stradal pentru beneficiari comunei Rublenița de la 50% la 100%;

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 31.10.2023