

**Report de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 12 317 DL  
Denumire proiectului: **Construcția iluminatului public stradal în satul Mîndrești, raionul Telenești**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public  
Localitatea proiectului: s. Mîndrești, r-nul Telenești  
Beneficiar: Primăria com. Mîndrești, r-nul Telenești  
Bugetul proiectului: 2.363.418,84 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 2.348.123,01 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 432-C12317DL-2022  
Data transmiterii obiectului: 26.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 8,92 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 312 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 91 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	Produs	- 8,92 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 312 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 91 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 13.02.2023; - Decizia CL nr. 02/06 de aprobare a PAD din 13.02.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate de asigurare durabilitate, din data de 07.11.2023; - Proces verbal din 19.12.2022, privind majorareaavvalorii mijloacelor fixe și recalcularea uzurii anuale; - Contract nr. 30 din 15.09.2021 de prestare servicii privind achiziția de lucrări de proiectare pentru extinderea rețelei de iluminat stradal cu 2 km din com Mîndrești; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.11.2023	- 8,92 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 312 corpuri de iluminat stradal, montate; - 91 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal, instalați;
- Acces îmbunătățit pentru 302 de gospodării casnice cu 683 beneficiari direcți din totalul de 4000 locuitori ai comunei Mîndrești ( s. Mîndrești-3824 locuitori și s.Codru-176 locuitori), la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 302 de gospodării casnice cu 683 beneficiari direcți din totalul de 4000 locuitori ai comunei Mîndrești ( s. Mîndrești-3824 locuitori și s.Codru-176 locuitori), la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 13.02.2023; - Decizia CL nr. 02/06 de aprobare a PAD din 13.02.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate de asigurare durabilitate, din data de 07.11.2023; - Proces verbal din 19.12.2022, privind majorareaavvalorii mijloacelor fixe și recalcularea uzurii anuale; - Contract nr. 30 din 15.09.2021 de prestare servicii privind achiziția de lucrări de proiectare pentru extinderea rețelei de iluminat stradal cu 2 km din com Mîndrești; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.11.2023	- Acces îmbunătățit pentru 302 de gospodării casnice cu 683 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public ( achitarea facturilor și lucrări de mentenanță a bunului format).	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria comunei Măndrești nu are nevoie sa creeze careva structuri suplimentare pentru a asigura desfășurarea activităților după finalizarea proiectului, dat fiind faptul ca deja dispunde de persoani angajat (electrician), care monitorizează și înlătură eventuale defecte ce pot apărea în procesul de exploatare a serviciului dat.	Alocarea mijloacelor financiare din bugetul local pentru elaborarea panoului informativ al proiectului, în sumă de 2 030 lei și instalarea acestuia; Bugetarea mijloacelor financiare pentru mentenanța sistemului de iluminat public local în sumă de 100,0 mii lei /anual; (60,0 mii lei pentru achitrea facturilor și 40,0 mii lei pentru întreținere).
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Acces îmbunătățit pentru 302 de gospodării casnice cu 683 beneficiari, la sistemul modern de iluminat stradal construit; O comunitate atractivă din punct de vedere estetic și al siguranței rutiere; Costuri reduse de întreținere a sistemului de iluminat public stradal;	Acces îmbunătățit pentru 302 de gospodării casnice cu 683 beneficiari, la sistemul modern de iluminat stradal construit; O comunitate atractivă din punct de vedere estetic și al siguranței rutiere; Costuri reduse de întreținere a sistemului de iluminat public stradal;

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanța a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui, menționează capacitatile financiare, umane ale instituției care va gestiona acest bun.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 06.11.2023**