

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 21 342 DL

Denumire proiectului: Modernizarea sistemului electric intern la grădinița de copii din satul Ișcălău, raionul Fălești

Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale

Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: s. Ișcălău, r-nul Fălești

Beneficiar: Primăria com. Ișcălău, r-nul Fălești

Bugetul proiectului: 506.390,00 lei

Suma finanțată din FNDRL: 505.835,00 lei

Data semnării contractului de finanțare: # 153-N21342DI-2022

Data transmiterii obiectului: 18.07.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție educațională (Grădiniță)reabilitata, - 1 sistem de iluminat intern instalat , - 154 corpuri de iluminat Led instalat	Produs	- 1 Instituție educațională (Grădiniță)reabilitata, - 1 sistem de iluminat intern instalat , - 154 corpuri de iluminat Led instalat	1. Vizită de monitorizare; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.7/13 din 22.12.2023; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din 16.05.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 16.05.2024	- 1 Instituție educațională reabilitata, (Grădiniță), - 1 sistem de iluminat intern, instalat , - 154 corpuri de iluminat de tip Led, instalat.
Acces îmbunătățit pentru 36 copii si 12 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 36 copii si 12 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilată;	1. Vizită de monitorizare; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.7/13 din 22.12.2023; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din 16.05.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 16.05.2024	Acces îmbunătățit pentru 36 copii si 12 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 7/13 din 22.12.2023</p>	<p>1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ; 3. Activități de întreținere a infrastructurii reabilite, fiind responsabil de gestinarea bunurilor administrația grădiniței de copii.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>-APL Ișcălău va transmite în gestiune bunurile create către grădinița de copii. - Se vor plasa elementele de identitate vizuală, planificat 655 lei. -Se vor petrece acțiuni de întreținere și modernizare a bunului creat, urmînd ca APL să identifice în acest sens estimativ 20 mii lei. -Vor fi planificate mijloace financiare pentru modernizarea continuă a grădiniței în acest sens se va elabora documentația tehnică pentru reparație capitală, cost estimat documentație 31.8 mii lei. -Managerul APL și al Grădiniței vor monitoriza și asigura integritatea bunurilor formate în cadrul proiectului.</p>	<p>-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ; - Activități de întreținere a infrastructurii reabilite, fiind responsabil de gestinarea bunurilor administrația grădiniței de copii. -APL este în curs de conceptualizare a unor noi proiecte pentru care ulterior vor identifica surse de finanțare.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>-Acces îmbunătățit pentru 36 copii și 12 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. -Renovate capital rețelele electrice din cadrul grădiniței de copii din localitate, inclusiv prin instalarea a 154 corpuri LED. -Economii înregistrate la bugetul local prin măsurile de eficiență energetică implementate la grădinița de copii și anume schimbarea rețelilor vechi de energie electrică. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;</p>	<p>Prin reabilitarea sistemului de electricitate al grădiniței, a fost îmbunătățit accesul pentru cca 36 copii și 12 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. S-au micșorat considerabil cheltuielile pentru întreținerea rețelilor electrice și sau redus cheltuielile la resursele energetice, economii ce vor putea fi direcționate pentru procurare de materiale didactice. Instituția a devenit mai sigură pentru copii și personalul angajat, fiind diminuate riscurile și create condiții prin un sistem electric instalat.</p>

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 16.05.2024**