

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 525 DL**
Denumire proiectului: **Reconstrucția acoperișului la instituția de educație timpurie „Guguță”, satul Mărculești, raionul Florești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**
Localitatea proiectului: **s. Mărculești, r-nul Florești**
Beneficiar: **Primăria s. Mărculești, r-nul Florești**
Bugetul proiectului: **3.373.174,77 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **3.373.174,77 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 159-N21525DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **15.08.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Grădiniță ,reconstruita, -1642 m2 de acoperiș reconstruit	Produs	-1 Instituție educațională Grădiniță ,reconstruita, -1642 m2 de acoperiș reconstruit	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 6/5 din 02.11.2023. - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 210 din data de 14.08.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 14.08.2024	-1 Instituție educațională Grădiniță ,reconstruita, -1642 m2 de acoperiș reconstruit
Acces îmbunătățit pentru 40 copii si 15 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 40 copii si 15 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 6/5 din 02.11.2023. - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 210 din data de 14.08.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 14.08.2024	Acces îmbunătățit pentru 40 copii si 15 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea infrastructurii reabilitate. Pentru asigurarea funcționării grădiniței, în anul 2024 aceasta activează cu un buget de 1.7 mln MDL, 2 grupe de copii și 10 angajați. La fel pentru biblioteca care este în același edificiu, bugetul alocat pentru funcționare este de 147 mii lei, 2 angajați. 4. APL pentru dezvoltarea investiției a aplicat și alte fonduri, fiind accesate finanțări de cca 226 mii lei, din acești bani fiind amenajat o sală de sport în incinta clădirii grădiniței și dotată cu tehnică IT și mobilier bibliotecă. 5. APL Mărculești în anul 2024 a elaborat un proiect tehnic de eficientizare energetică a grădiniței și construcția sistemului de evacuare a apelor pluviale, la moment sunt la etapa de identificare fonduri pentru implementare. 6. Administrația grădiniței este responsabilă de mentenanța investiției.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Va fi asigurată întreținerea investiției din sursele proprii ale bugetului local, responsabil Primăria satului Mărculești; -Personalul angajat și administrația grădiniței va fi responsabilă de gestionarea bunurilor și menținerea în stare corespunzătoare;	-Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea infrastructurii reabilitate. Pentru asigurarea funcționării grădiniței, în anul 2024 aceasta activează cu un buget de 1.7 mln MDL, 2 grupe de copii și 10 angajați. La fel pentru biblioteca care este în același edificiu, bugetul alocat pentru funcționare este de 147 mii lei, 2 angajați. -APL pentru dezvoltarea investiției a aplicat și alte fonduri, fiind accesate finanțări de cca 226 mii lei, din acești bani fiind amenajat o sală de sport în incinta clădirii grădiniței și dotată cu tehnică IT și mobilier bibliotecă. -APL Mărculești în anul 2024 a elaborat un proiect tehnic de eficientizare energetică a grădiniței și construcția sistemului de evacuare a apelor pluviale, la moment sunt la etapa de identificare fonduri pentru implementare. 6. Administrația grădiniței este responsabilă de mentenanța investiției.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Îmbunătățirea condițiilor de siguranță și confort pentru copiii și personalul din instituția de educație timpurie „Guguță” din satul Mărculești. Reconstrucția acoperișului va preveni infiltrațiile de apă, asigurând un mediu educațional durabil. Suprafața de 1642 m² de acoperiș reconstruit va contribui la extinderea duratei de viață a clădirii și la reducerea costurilor de întreținere pe termen lung.	Creșterea accesului la servicii educaționale de calitate pentru cei 40 de copii, care beneficiază de un mediu sigur și sănătos, esențial pentru dezvoltare. Cei 15 lucrători din cadrul instituției dețin condiții de muncă îmbunătățite. Comunitatea locală beneficiază de o infrastructură educațională modernizată și eficientizată energetic. Reabilitarea acoperișului grădiniței, a permis menținerea în clădire a bibliotecii și dezvoltarea a noi facilități cum ar fi sala de sport, inclusiv APL din sursele economisite la resursele energetice le direcționează către dezvoltarea continuă a instituției.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 14.08.2024