

**Report de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 97 DL**
 Denumire proiectului: **Lucrări de reparație a instituției de educație timpurie din satul Cobani, raionul Glodeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **s. Cobani, r-nul Glodeni**
 Beneficiar: **Primăria s. Cobani, r-nul Glodeni**
 Bugetul proiectului: **1.835.899,65 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **1.835.899,65 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **# 71-N21097DL-2022**
 Data transmiterii obiectului: **01.08.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Grădiniță ,reconstruita, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; -2 blocuri (alimentar și tehnic)reconstruite -963,5 m2 pereti reparati -315,9 m2 pardoseli -385,6 m2 tavane	Produs	-1 Instituție educațională Grădiniță ,reconstruita, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; -2 blocuri (alimentar și tehnic)reconstruite -963,5 m2 pereti reparati -315,9 m2 pardoseli -385,6 m2 tavane	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare și documentația prezentată; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 9/3 din 20.09.2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate, în perioada post-implementare de către APL; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 29.08.2024	-1 Instituție educațională Grădiniță ,reconstruita, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; -2 blocuri (alimentar și tehnic)reconstruite -963,5 m2 pereti reparati -315,9 m2 pardoseli -385,6 m2 tavane
Acces îmbunătățit pentru 68copii si 20 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate,.	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 68copii si 20 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate,.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare și documentația prezentată; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 9/3 din 20.09.2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate, în perioada post-implementare de către APL; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 29.08.2024	Acces îmbunătățit pentru 68copii si 20 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 810 lei pentru panou; 3. Mentenanța investiției este asigurată de administrația grădiniței și personalul angajat, inclusiv și în baza contractului și garanției de bună execuție a lucrărilor cu antreprenorul ce a efectuat lucrările. 4. Anual APL Cobani bugetează resurse pentru reparații curente la grădiniță, în anul 2023 a fost primită o donație de 17.5 tone de pelete (cca 65 mii lei).</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Va fi asigurată întreținerea investiției din sursele proprii ale bugetului local cât și din resurse atrase, responsabil APL Cobani; -Personalul angajat și administrația grădiniței va fi responsabilă de gestionarea bunurilor și menținerea în stare corespunzătoare;</p>	<p>-APL a alocat din bugetul local pentru elaborarea panoului informativ permanent suma de 810 lei. -Mentenanța investiției este asigurată de administrația grădiniței și personalul angajat, inclusiv și în baza contractului și garanției de bună execuție a lucrărilor cu antreprenorul ce a efectuat lucrările.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de educație pentru cei 68 de copii și 20 de lucrători, care vor beneficia de infrastructura modernizată. Reconstrucția celor două blocuri, alimentar și tehnic, va asigura un mediu sigur și eficient pentru desfășurarea activităților zilnice. Prin repararea pereților, pardoselilor și tavanelor, instituția va oferi un spațiu educațional mai confortabil și adaptat normelor de igienă și siguranță. Se vor înregistra economii la resursele energetice.</p>	<p>Îmbunătățirea accesului la educație de calitate pentru copiii din comunitate, asigurând un mediu mai sigur și modern pentru dezvoltarea lor timpurie. Proiectul oferă condiții mai bune de muncă pentru personalul angajat. Comunitatea beneficiază de o infrastructură publică mai bine întreținută, ceea ce crește atractivitatea satului pentru noi familii și investiții.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 29.08.2024**