

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 193 DL**
 Denumire proiectului: **Reconstrucția acoperișului la Gimnaziul satului Limbenii Noi, raionul Glodeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Limbenii Noi, r-nul Glodeni
 Beneficiar: Primăria s. Limbenii Noi, r-nul Glodeni
 Bugetul proiectului: 3.159.558,12 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 3.159.558,12 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 162-N21193DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 13.07.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Gimnaziu ,reconstruita, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; -1417 m2 de acoperiș reconstruit	Produs	-1 Instituție educațională Gimnaziu ,reconstruita, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; -1417 m2 de acoperiș reconstruit	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare și documentația prezentată; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 3/4 din 18.03.2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate, în perioada post-implementare de către APL; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 29.08.2024	-1 Instituție educațională Gimnaziu ,reconstruita, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; -1417 m2 de acoperiș reconstruit
Acces îmbunătățit pentru 130 elevi, 31 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite,	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 130 elevi, 31 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare și documentația prezentată; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 3/4 din 18.03.2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate, în perioada post-implementare de către APL; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 29.08.2024	Acces îmbunătățit pentru 130 elevi, 31 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite,

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 2 mii lei pentru confecționare panou; 3. APL alocă resurse pentru dezvoltarea continuă a gimnaziului, cca 110 mii pentru asfaltarea curții gimnaziului. 4. Prin proiectul „DAR 1+3” se pavează curtea din fața gimnaziului și instalarea de bănci și urne, cca 486 mii lei. 5. Cca 260 mii lei, prin proiect de la Ambasada Slovaciei, au fost efectuate lucrări de reparații interioare la gimnaziu la sfârșitul anului 2023. 6. Mentenanța investiției este asigurată de APL în comun cu Administrația gimnaziului.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ, 2 mii lei. -Responsabil de sustenabilitatea obiectului urmează a fi administrația gimnaziului.</p>	<p>- APL alocă resurse pentru dezvoltarea continuă a gimnaziului, cca 110 mii pentru asfaltarea curții gimnaziului. - Prin proiectul „DAR 1+3” se pavează curtea din fața gimnaziului și instalarea de bănci și urne, cca 486 mii lei. -Cca 260 mii lei, prin proiect de la Ambasada Slovaciei, au fost efectuate lucrări de reparații interioare la gimnaziu la sfârșitul anului 2023. - Mentenanța investiției este asigurată de APL în comun cu Administrația gimnaziului.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Proiectul va duce la reconstrucția acoperișului gimnaziului din Limbenii Noi, îmbunătățind condițiile pentru activitățile educaționale. Acesta va asigura un mediu sigur și modern pentru 130 de elevi și 31 de angajați, care sunt beneficiarii direcți.</p>	<p>Reconstrucția acoperișului la Gimnaziul din Limbenii Noi contribuie la eficientizarea energetică a clădirii, prin utilizarea materialelor moderne care asigură o izolație termică mai bună. Investiția asigură un acces îmbunătățit la servicii de educație pentru 130 elevi, 31 de angajați, beneficiarii direcți ai infrastructurii reabilitate.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 29.08.2024**