

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 463 DL**

Denumire proiectului:

Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: mun. Hîncești, r-nul Hîncești

Beneficiar: Primăria mun. Hîncești, r-nul Hîncești

Bugetul proiectului: 8.567.079,50 lei

Suma finanțată din FNDRL: 8.496.359,84 lei

Data semnării contractului de finanțare: # 94-C21463DL-2022

Data transmiterii obiectului: 27.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -1 clădire S=2670,3m2 termoizolată, -361 m2 de ferestre tip PVC -73m2 usi tip PVC -1 teritoriu aferent instituției preșcolare S=2589m2 renovat	Produs	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -1 clădire S=2670,3m2 termoizolată, -361 m2 de ferestre tip PVC -73m2 usi tip PVC -1 teritoriu aferent instituției preșcolare S=2589m2 renovat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 31/08 din 26.04.2024; - Notă informativă nr. 02/1-37/560 din 08.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -1 clădire S=2670,3m2 termoizolată, -361 m2 de ferestre tip PVC -73m2 usi tip PVC -1 teritoriu aferent instituției preșcolare S=2589m2 renovat
Acces îmbunătățit pentru 225 copii și 38 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 225 copii și 38 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 31/08 din 26.04.2024; - Notă informativă nr. 02/1-37/560 din 08.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	Acces îmbunătățit pentru 225 copii și 38 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat de CL nr. 31/08 din 26.04.2024.	<p>1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ);</p> <p>3. Întreținerea instituției de educație timpurie este asigurată de administrația Grădiniței și APL municipiul Hîncești.</p> <p>4. APL în perioada post-implementare a executat următoarele lucrări: reparația holului grădiniței, construcția pavilioanelor, reparația geamurilor.</p> <p>5. APL anual va efectua lucrări de întreținere curentă a grădiniței.</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Plasarea elementelor de identitate vizuală prin instalarea panou informativ, planificat 7.4 mii lei.</p> <p>-Se vor planifica resurse în bugetul local pentru întreținerea edificiului renovat.</p> <p>-Administrația grădiniței va fi responsabilă de gestionarea și întreținerea bunurilor renovate.</p>	<p>-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului/ elaborarea panoului informativ/ în suma de 7,4 mii lei din sursele bugetului local al primăriei mun. Hincesti;</p> <p>-Aprobarea de către CL a procedurii de transmitere a în gestiune a bunului catre IET nr. 4 "Andries",</p> <p>Întreținerea instituției de educație timpurie este asigurată de administrația Grădiniței și APL municipiul Hîncești.</p> <p>-APL în perioada post-implementare a executat următoarele lucrări: reparația holului grădiniței, construcția pavilioanelor, reparația geamurilor.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>-Acces îmbunătățit pentru 225 copii și 38 angajați, beneficiari direcți ai Grădiniței eficientizate energetic.</p> <p>-Reducerea semnificativă a costurilor la resursele energetice.</p>	<p>Reconstrucția grădiniței și renovarea clădirii, inclusiv instalarea de ferestre și uși tip PVC, au creat un mediu educațional mai sigur și mai confortabil pentru 225 de copii și 38 de angajați.</p> <p>Modernizarea infrastructurii a îmbunătățit semnificativ condițiile de învățare și de muncă, facilitând accesul la educație de calitate. Localitatea beneficiază acum de o instituție preșcolară renovată, contribuind la dezvoltarea comunității și la creșterea calității vieții.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 08.05.2024