

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 286 DL**

Denumire proiectului:

Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Răzeni, r-nul Ialoveni

Beneficiar: Primăria com Răzeni, r-nul Ialoveni

Bugetul proiectului: 3.318.019,51 lei

Suma finanțată din FNDRL: 3.294.875,51 lei

Data semnării contractului de finanțare: # 169-C21286DL-2022

Data transmiterii obiectului: 05.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică Primărie reconstruită, - 20m2 de acoperis (capriori și coama) reconstruit, - 640 m2 de fațada renovată, - 495m2 interiorul clădirii reparat -1 institutie publică mobilată si dotata cu 9 PC,	Produs	- 1 Instituție publică Primărie reconstruită, - 20m2 de acoperis (capriori și coama) reconstruit, - 640 m2 de fațada renovată, - 495m2 interiorul clădirii reparat -1 institutie publică mobilată si dotata cu 9 PC,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Notă informativă din 30.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	- 1 Instituție publică Primărie reconstruită, - 20m2 de acoperis (capriori și coama) reconstruit, - 640 m2 de fațada renovată, - 495m2 interiorul clădirii reparat -1 institutie publică mobilată si dotata cu 9 PC,
Acces îmbunătățit pentru 18 angajați ai primăriei și 23 angajați în administrarea serviciilor publice, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, din cei 7031 locuitori ai comunei. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 18 angajați ai primăriei și 23 angajați în administrarea serviciilor publice, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, din cei 7031 locuitori ai comunei. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Notă informativă din 30.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	Acces îmbunătățit pentru 18 angajați ai primăriei și 23 angajați în administrarea serviciilor publice, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, din cei 7031 locuitori ai comunei. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	-Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3.	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Administrația primăriei și angajații sunt responsabili de gestiunea și mentenanța bunurilor formate.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Va fi asigurată întreținerea primăriei din sursele proprii ale bugetului local; -Personalul angajat și primarul va fi responsabil de gestionarea bunurilor și menținerea în stare corespunzătoare;	-Plasarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ) de către APL -1300, 0 lei; -Desemnarea unui specialist tehnic/ persoanl calificat pentru paza și întreținerea clădirii; -Întreținerea primăriei din sursele proprii ale bugetului local; -Personalul angajat și primarul este responsabil de gestionarea bunurilor/edificiului și menținerea în stare corespunzătoare;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin aceste îmbunătățiri, condițiile de lucru pentru angajații primăriei și cei din administrarea serviciilor publice vor deveni mai sigure și eficiente, crescând productivitatea și calitatea serviciilor oferite. Accesul la tehnologie modernă prin dotarea cu calculatoare va facilita gestionarea eficientă a activităților administrative. Infrastructura modernizată va asigura durabilitatea clădirii și va crea un mediu de lucru confortabil și profesionist. Astfel, locuitorii comunei vor beneficia de servicii publice mai bune și de o administrație locală mai performantă.	8 angajați ai primăriei și 23 angajați în administrarea serviciilor publice dispun de acces îmbunătățit la infrastructură modernizată. În total, 7031 de locuitori ai comunei beneficiază de servicii publice mai eficiente și de o administrație locală mai performantă. Primăria modernizată asigură condiții sigure de muncă și la performanța angajaților care contribuie la dezvoltarea comunității.
--	--	---

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate, inclusiv cu asumarea aprobării pe parcursul anului a actelor obligatorii de asigurare durabilitate.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 08.05.2024