

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 398 DL**
Denumire proiectului: **Reconstrucția Grădiniței de copii din orașul Bucovăț, raionul Strășeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: or. Bucovăț, r-nul Strășeni
Beneficiar: Primăria or. Bucovăț, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului: 4.919.776,70 lei
Suma finanțată din FNDRL: 4.919.776,70 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 187-C21398DL-2022
Data transmiterii obiectului: 29.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Grădiniță) Bloc A,B,C,D, E reconstruita, -1056,8 m2 de acoperis reconstruit, -1 instituție mobilată și echipată -1855 m2 teritoriu amenajat pavat,	Produs	-1 Instituție educațională (Grădiniță) Bloc A,B,C,D, E reconstruita, -1056,8 m2 de acoperis reconstruit, -1 instituție mobilată și echipată -1855 m2 teritoriu amenajat pavat,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/1 din 15.04.2024; - Notă informativă, acțiuni post-implementare APL. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.09.2024	-1 Instituție educațională (Grădiniță) Bloc A,B,C,D, E reconstruita, -1056,8 m2 de acoperis reconstruit, -1 instituție mobilată și echipată -1855 m2 teritoriu amenajat pavat,
Acces îmbunătățit pentru 54 copii și 12 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 54 copii și 12 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/1 din 15.04.2024; - Notă informativă, acțiuni post-implementare APL. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.09.2024	Acces îmbunătățit pentru 54 copii și 12 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - APL în comun cu administrația Grădiniței asigură integritatea și mentenanța bunurilor create. - APL a planificat în bugetul local resurse pentru Grădiniță, pentru dezvoltare și și întreținerea bunului format. -APL planifică crearea de spații verzi la grădinița de copii renovată și instalarea echipamentelor suplimentare de eficiență energetică, urmează elaborarea documentația pentru izolarea termică a clădirii.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Personalul angajat al grădiniței în comun cu administrația va fi responsabil de gestionarea bunurilor și menținerea în stare corespunzătoare;</p>	<p>- APL în comun cu administrația Grădiniței asigură integritatea și mentenanța bunurilor create. -APL planifică crearea de spații verzi la grădinița de copii renovată și instalarea echipamentelor suplimentare de eficiență energetică, urmează elaborarea documentația pentru izolarea termică a clădirii.</p>

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de reconstrucție a Grădiniței din orașul Bucovăț, raionul Strășeni, va asigura îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru 54 de copii și 12 angajați prin renovarea completă a clădirii, inclusiv a cinci blocuri (A, B, C, D, E). Suprafața de 1056,8 m ² de acoperiș va fi reconstruită, iar grădinița va fi mobilată și echipată corespunzător. Teritoriul aferent, de 1855 m ² , va fi amenajat și pavat, creând un mediu sigur și modern pentru activitățile educaționale.	Grădinița modernizată, oferă copiilor un mediu educațional modern și sigur, care contribuie la dezvoltarea lor intelectuală și socială. Angajații dispun de un mediu de lucru mai bine echipat și confortabil, ceea ce va crește productivitatea și calitatea serviciilor oferite. Inclusiv prin instalarea centralei de producere a energiei solare se generează economii la bugetul instituției.
---	--	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 24.09.2024