

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 544 DL**
Denumire proiectului: **Reconstrucția Centrului administrativ multifuncțional în satul Ghelăuza, raionul Strășeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Ghelăuza, r-nul Strășeni
Beneficiar: Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului: 10.127.945,69 lei
Suma finanțată din FNDRL: 9.999.732,53 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 189-C21544DL-2022
Data transmiterii obiectului: 17.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, Centru administrativ multifuncțional, reabilitat; - 1 edificiu cu suprafața totală de m2, reconstruit; - 1380 m2 acoperis construit.	Produs	- 1 instituție publică, Centru administrativ multifuncțional, reabilitat; - 1 edificiu cu suprafața totală de m2, reconstruit; - 1380 m2 acoperis construit.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/2 din 25.03.2024; - Notă informativă, acțiuni post-implementare APL, nr. 157 din 24.09.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.09.2024	- 1 instituție publică, Centru administrativ multifuncțional, reabilitat; - 1 edificiu cu suprafața totală de m2, reconstruit; - 1380 m2 acoperis construit.
- Acces îmbunătățit pentru 1 305 locuitori, inclusiv 22 copii și 37 angajați beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitată; - 2 localități beneficiare de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 1 305 locuitori, inclusiv 22 copii și 37 angajați beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitată; - 2 localități beneficiare de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/2 din 25.03.2024; - Notă informativă, acțiuni post-implementare APL, nr. 157 din 24.09.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.09.2024	- Acces îmbunătățit pentru 1 305 locuitori, inclusiv 22 copii și 37 angajați beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitată; - 2 localități beneficiare de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, APL este în proces de actualizare și instalare a panoului informativ. -De mentenanța edificiului este responsabilă Primăria Ghelăuza. -In clădirea reabilitată activează: Primăria, Grădinița, Biblioteca, Oficiul Medicilor de Familie, Farmacie, oficiu Poștal, Sector de Poliție și Centru Cultural. -APL este în proces de identificare a fondurilor pentru construcția unei săli de sport în incinta edificiului și pentru termoizolarea clădirii.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Bunul reabilitat va fi gestionat în continuare de către primărie. Pentru mentenanța bunului vor fi alocate mijloace financiare din bugetul local. Structuri noi pentru asigurarea durabilității nu vor fi create.</p>	<p>-De mentenanța edificiului este responsabilă Primăria Ghelăuza. -APL este în proces de identificare a fondurilor pentru construcția unei săli de sport în incinta edificiului și pentru termoizolarea clădirii.</p>

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Reconstrucția centrului administrativ multifuncțional din Ghelăuza va avea ca rezultat modernizarea clădirii, oferind acces îmbunătățit la servicii publice pentru 1.305 locuitori. În clădirea reabilitată vor putea activa 3 instituții publice. Cu un acoperiș complet reabilitat de 1.380 m², centrul va oferi un spațiu mai sigur și mai eficient pentru administrația publică. De asemenea, infrastructura modernizată va sprijini atât Ghelăuza, cât și o localitate învecinată, promovând dezvoltarea comunității și implicarea locală.</p>	<p>Reabilitarea Centrului Administrativ Multifuncțional din Ghelăuza a îmbunătățit semnificativ condițiile de muncă pentru toți angajații, oferindu-le un spațiu mai modern și eficient. Copiii de la grădiniță beneficiază acum de un mediu mai sigur și mai confortabil, favorabil pentru dezvoltarea lor. Clădirea a devenit mai eficientă energetic, reducând costurile de operare și contribuind la un mediu mai sănătos pentru toți utilizatorii. Instalarea unei centrale fotovoltaice prin programul Satul European Expres asigură necesarul de energie al instituțiilor, făcând clădirea sustenabilă și independentă energetic.</p>
--	---	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 24.09.2024