

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 135 DL**
Denumire proiectului: **Reparația acoperișului Grădiniței de copii din satul Coropcenii, raionul Telenesti**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**
Localitatea proiectului: **s. Coropcenii, r-nul Telenesti**
Beneficiar: **Primăria s. Coropcenii, r-nul Telenesti**
Bugetul proiectului: **1.020.292,65 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **1.020.292,65 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 192-C21135DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **06.03.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, grădiniță de copii, reabilitat; - 536 m2, suprafața acoperișului grădiniței renovat bloc B,C;	Produs	- 1 instituție publică, grădiniță de copii, reabilitat; - 536 m2, suprafața acoperișului grădiniței renovat bloc B,C;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Nota informativă din 22.05.2024 cu privire la durabilitatea proiectului; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024	- 1 instituție publică, grădiniță de copii, reabilitat; - 536 m2, suprafața acoperișului grădiniței renovat bloc B,C;
- Acces îmbunătățit pentru 68 copii și 21 angajați ai grădiniței, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitată; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 68 copii și 21 angajați ai grădiniței, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitată; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Nota informativă din 22.05.2024 cu privire la durabilitatea proiectului; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024	- Acces îmbunătățit pentru 68 copii și 21 angajați ai grădiniței, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitată; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3.	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - APL în comun cu administrația Grădiniței asigură integritatea și mentenanța bunurilor create. - APL a planificat în bugetul local resurse pentru Grădiniță, pentru dezvoltare și și întreținerea bunului format.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Personalul angajat al grădiniței în comun cu administrația va fi responsabil de gestionarea bunurilor și menținerea în stare corespunzătoare;	-420 lei au fost cheltuiți pentru instalarea unui panou informativ. - APL în comun cu administrația Grădiniței asigură integritatea și mentenanța bunurilor create. - APL a planificat în bugetul local resurse pentru Grădiniță, pentru dezvoltare și și întreținerea bunului format.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de reabilitare a grădiniței va include renovarea unei instituții publice și refacerea acoperișului pe o suprafață de 536 m ² pentru blocurile B și C. Ca rezultat, 68 de copii și 21 de angajați vor beneficia de condiții de acces îmbunătățite și de o infrastructură modernizată. Localitatea va avea de asemenea acces la facilități educaționale reabilitate, contribuind la dezvoltarea comunității. Beneficiarii direcți ai acestei intervenții sunt atât copiii, cât și personalul grădiniței. Reabilitarea propusă va stopa degradarea fizică a clădirii grădiniței și va înregistra economii la bugetul instituției pentru resursele energetice.	Proiectul are un impact semnificativ asupra grupurilor țintă. Copiii și angajații grădiniței beneficiază de un mediu educațional îmbunătățit, ce contribuie la siguranța și confortul lor zilnic. În plus, întreaga localitate beneficiază de infrastructura reabilitată, ceea ce sprijină dezvoltarea comunității și va crește atractivitatea zonei pentru noi familii. Această intervenție îmbunătățește condițiile de învățare și lucru, și reduce riscurile legate de infrastructura deteriorată, creînd un mediu mai plăcut și mai sigur pentru toți utilizatorii. Inclusiv schimbarea acoperișului este o măsură de eficiență energetică ce generează economii la achitarea resurselor energetice.
--	---	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Beneficiarul și-a asumat angajamentul de aprobare PAD la ședința imediat următoare a Consiliului Local cu informarea ulterioară a ONDRL.

Serviciul evaluare ex-post și raportare
Data 22.05.2024