

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 21 374 DL**  
Denumire proiectului: **Renovarea acoperișului Gimnaziului „G. Coșbuc”, satul Andrușul de Jos, raionul Cahul**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura **2.1** Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice  
Localitatea proiectului: s. Andrușul de Jos, r-nul Cahul  
Beneficiar: Primăria s. Andrușul de Jos, r-nul Cahul  
Bugetul proiectului: 1.635.446,61 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 1.618.863,28 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 411-S21374DL-2022  
Data transmiterii obiectului: 14.02.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator  | Tip      | Valoarea planificată   | Metoda de măsurare a indicatorului   | Data măsurării   | Valoarea efectivă  |
|--|----------|--|--|--|--|
| - 1 instituție publică, gimnaziu, reabilitat;<br>- 880,1 m2 de acoperiș , reabilitat și renovat capital;<br>- 165 m.liniari de jgheaburi instalate;<br>- 96 m liniari de burlane instalate;<br>- 9 sisteme de ventilare instalate; | Produs   | - 1 instituție publică, gimnaziu, reabilitat;<br>- 880,1 m2 de acoperiș , reabilitat și renovat capital;<br>- 165 m.liniari de jgheaburi instalate;<br>- 96 m liniari de burlane instalate;<br>- 9 sisteme de ventilare instalate; | 1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.02.2025;<br>2. Analiza documentară a dosarului:<br>- Actul de formare a costurilor investitoriale;<br>-Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului;<br>- Cererea de Finanțare<br>- Documentele tehnico-financiare.<br>- Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare.<br>3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.02.2025 | - 1 instituție publică, gimnaziu, reabilitat;<br>- 880,1 m2 de acoperiș , reabilitat și renovat capital;<br>- 165 m.liniari de jgheaburi instalate;<br>- 96 m liniari de burlane instalate;<br>- 9 sisteme de ventilare instalate; |
| - Acces îmbunătățit pentru 181 elevi și 27 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite;<br>-1 localitate , beneficiară de instituția publică reabilitată;   | Rezultat | - Acces îmbunătățit pentru 181 elevi și 27 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite;<br>-1 localitate , beneficiară de instituția publică reabilitată;   | 1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.02.2025;<br>2. Analiza documentară a dosarului:<br>- Actul de formare a costurilor investitoriale;<br>-Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului;<br>- Cererea de Finanțare<br>- Documentele tehnico-financiare.<br>- Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare.<br>3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.02.2025 | - Acces îmbunătățit pentru 181 elevi și 27 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite;<br>-1 localitate , beneficiară de instituția publică reabilitată;   |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate  | Aspecte planificate   | Aspecte efective  |
|---|---|---|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional<br>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;<br>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a investiției;<br>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a investiției;<br>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);<br>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);<br>7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea acoperișului reabilitat), dacă este cazul; | 1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional<br>2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, prin instalarea panoului informativ, cost 800 lei;<br>3. Responsabil de gestiunea și mentenanța acoperișului IP Gimnaziul „George Coșbuc”, este desemnată managerul instituției. Periodic se verifică starea acoperișului și după caz vor fi întreprinse acțiuni de întreținere.<br>4. În scopul modernizării și eficientizării clădirii Gimnaziului „George Coșbuc”, primăria implementează proiect prin intermediul Programului Național Satul European II, ce are drept obiectiv termoizolarea clădirii gimnaziului. |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului   | -Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ.<br>-Reponsabil de mentenanța investiției va fi Primăria și Gimnaziul.<br>-Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.                           | APL a alocat din bugetul local, suma de 800 lei, pentru elaborarea panoul informativ permanent.<br>Bunul format a fost transmis in gestiune catre administratia institutiei.<br>Responsabil de gestiunea și mentenanța acoperișului IP Gimnaziul „George Coșbuc”, este desemnată managerul instituției. |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | Renovarea capitală a acoperișului Gimnaziului „G. Coșbuc” din satul Andrușul de Jos, raionul Cahul, prin reabilitarea unei suprafețe de 880,1 m <sup>2</sup> .<br>Proiectul va îmbunătăți condițiile pentru cei 181 de elevi și 27 de angajați ai instituției. | Renovarea capitală a acoperișului Gimnaziului „G. Coșbuc” din Andrușul de Jos a crescut eficiența energetică a instituției, reducând pierderile de căldură și generând economii la buget, îmbunătățind astfel condițiile pentru elevi și angajați.  |

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 11.02.2025**