

**Report de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 21 429 DL**
 Denumire proiectului: **Spre o școală durabilă și eficientă, satul Slobozia Mare, raionul Cahul**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Slobozia Mare, r-nul Cahul
 Beneficiar: Primăria s. Slobozia Mare, r-nul Cahul
 Bugetul proiectului: 4.709.995,46 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 4.703.603,98 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 365-S21429DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 11.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, liceul teoretic, reabilitat; - 1685,2 m2 de acoperiș , reabilitat și renovat capital; - 1300 m2 de pereți exteriori , termoizolați și revitalizați; - 1700 m2 de pardoseală, revitalizată și renovată capital;	Produs	- 1 instituție publică, liceul teoretic, reabilitat; - 1685,2 m2 de acoperiș , reabilitat și renovat capital; - 1300 m2 de pereți exteriori , termoizolați și revitalizați; - 1700 m2 de pardoseală, revitalizată și renovată capital;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 1/4 din 25.01.2024; - Notă info cu privire la acțiunile post-implementare realizate, din 05.07.2024. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.07.2024	- 1 instituție publică, liceul teoretic, reabilitat; - 1685,2 m2 de acoperiș , reabilitat și renovat capital; - 1300 m2 de pereți exteriori , termoizolați și revitalizați; - 1700 m2 de pardoseală, revitalizată și renovată capital;
- Acces îmbunătățit pentru 375 elevi și 55 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; -1 localitate , beneficiară de instituția publică reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 375 elevi și 55 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; -1 localitate , beneficiară de instituția publică reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 1/4 din 25.01.2024; - Notă info cu privire la acțiunile post-implementare realizate, din 05.07.2024. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.07.2024	- Acces îmbunătățit pentru 375 elevi și 55 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; -1 localitate , beneficiară de instituția publică reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, prin instalarea panoului informativ, 1 mie lei; 3. A fost amenajat teritoriul adiacent edificiului liceului, prin plantare de flori, arbuști, arbori. 4. Administrația liceului a desemnat persoane responsabile de monitorizarea și asigurarea bunei funcționări a edificiului liceului. 5. Administrația liceului asigură instituția cu consumabilele necesare pentru asigurarea bunei funcționări.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ, planificat cca 1 mii lei; -Administrația Liceului în comun cu APL va fi responsabilă de mentenanța bunurilor create.	- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, prin instalarea panoului informativ, 1 mie lei; - A fost amenajat teritoriul adiacent edificiului liceului, prin plantare de flori, arbuști, arbori. - Administrația liceului a desemnat persoane responsabile de monitorizarea și asigurarea bunei funcționări a edificiului liceului
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de reabilitare a liceului teoretic va conduce la îmbunătățirea accesului pentru 375 de elevi și 55 de angajați, asigurând astfel un mediu educațional mai sigur și mai confortabil. Reabilitarea și renovarea completă a 1685,2 m ² de acoperiș și 1700 m ² de pardoseală va preveni deteriorarea ulterioară a clădirii și va crește durabilitatea acesteia. Termoizolarea și revitalizarea a 1300 m ² de pereți exteriori vor contribui la eficiența energetică a clădirii, reducând costurile de încălzire și răcire.	Cei 375 de elevi beneficiază de un mediu educațional îmbunătățit, care facilitează procesul de învățare și contribuie la performanțe academice mai bune. Pentru cei 55 de angajați, condițiile de muncă sunt considerabil îmbunătățite, sporind astfel satisfacția și productivitatea la locul de muncă. Localitatea resimte efectele pozitive ale reabilitării liceului, prin creșterea atractivității pentru familiile tinere și potențialii investitori. De asemenea, eficiența energetică sporită reduce costurile operaționale, permițând redirecționarea resurselor economisite către alte inițiative educaționale și comunitare.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 05.07.2024