

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: S 21 339 DL

Denumire proiectului: Amenajarea terenului și construcția gardului la Grădinița de copii din satul Sîrma, raionul Leova

Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale

Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: s. Sîrma, r-nul Leova

Beneficiar: Primăria s. Sîrma, r-nul Leova

Bugetul proiectului: 1.788.127,37 lei

Suma finanțată din FNDRL: 1.457.461,34 lei

Data semnării contractului de finanțare: # 84-S21339DL-2022

Data transmiterii obiectului: 12.07.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator                                                                                                                                                           | Tip      | Valoarea planificată                                                                                                                                                | Metoda de măsurare a indicatorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data măsurării                                                 | Valoarea efectivă                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1 instituție publică, modernizată și dotată/amenajată;<br>- 1 teren de joacă pentru copii dotat și modernizat;                                                    | Produs   | - 1 instituție publică, modernizată și dotată/amenajată;<br>- 1 teren de joacă pentru copii dotat și modernizat;                                                    | 1. Vizita în teren;<br>2. Analiza documentară a dosarului proiectului:<br>- Cererea de Finanțare;<br>- Notă informativă cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare, nr. 38-02/1-37 din 05.06.2024;<br>3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);<br>4. Sondaj cu beneficiarii finali; | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.06.2024 | - 1 instituție publică, modernizată și dotată/amenajată;<br>- 1 teren de joacă pentru copii dotat și modernizat;                                                    |
| - Acces îmbunătățit pentru 52 copii și 13 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite;<br>- 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; | Rezultat | - Acces îmbunătățit pentru 52 copii și 13 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite;<br>- 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; | 1. Vizita în teren;<br>2. Analiza documentară a dosarului proiectului:<br>- Cererea de Finanțare;<br>- Notă informativă cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare, nr. 38-02/1-37 din 05.06.2024;<br>3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);<br>4. Sondaj cu beneficiarii finali; | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.06.2024 | - Acces îmbunătățit pentru 52 copii și 13 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite;<br>- 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; |

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate                                        | Aspecte planificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aspecte efectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional<br>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;<br>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;<br>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;<br>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);<br>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);<br>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul; | - Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar.<br>- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ.<br>- Responsabilă de mentenanța investiției este administrația Grădiniței de copii sub egida APL.<br>- Cca 180 mii lei a planificat APL în bugetul local pentru dezvoltarea terenurilor de joacă construite și dotarea cu inventar. |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului   | <p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ.</p> <p>-APL va planifica resurse pentru întreținerea bunurilor create, va desemna persoane responsabile de integritatea acestuia.</p> <p>-Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>- Responsabilă de mentenanța investiției este administrația Grădiniței de copii sub egida APL.</p> <p>- Cca 180 mii lei a planificat APL în bugetul local pentru dezvoltarea terenurilor de joacă construite și dotarea cu inventar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | <p>Proiectul de amenajare a terenului și construcția gardului la Grădinița de copii din satul Sîrma, raionul Leova, va moderniza și dota instituția publică, asigurând un mediu sigur pentru copii. Terenul de joacă pentru copii va fi complet modernizat și dotat corespunzător. Gardul construit va spori securitatea copiilor, oferindu-le un spațiu protejat pentru activități recreative. Accesul îmbunătățit la infrastructura reabilitată va beneficia direct 52 de copii și 13 lucrători. Întreaga localitate va avea acces la infrastructura modernizată, ceea ce va contribui la bunăstarea comunității.</p> | <p>Proiectul realizat, asigură un mediu educațional sigur și atractiv pentru copii din cadrul grădiniței. Copiii beneficiază de teren de joacă modernizat, care contribuie la dezvoltarea lor fizică și socială. Gardul construit îmbunătățește securitatea, oferind liniște părinților și personalului grădiniței. Personalul grădiniței beneficiază de condiții de muncă mai bune, ceea ce le permite să se concentreze pe educația copiilor. Întreaga localitate beneficiază de infrastructura reabilitată, consolidând sentimentul de comunitate. Proiectul îmbunătățește calitatea vieții și dezvoltarea socio-educatională a copiilor din comunitate.</p> |

#### Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate, APL conceptualizează PAD ce urmează a fi aprobat la ședința CL.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 06.06.2024