

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 21 32 DL**
Denumire proiectului: **Reconstrucția acoperișului a instituției de educație timpurie „Ghiocel” din satul Ștefănești, raionul Ștefan Vodă**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă
Beneficiar: Primăria s. Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă
Bugetul proiectului: 1.187.450,74 lei
Suma finanțată din FNDRL: 1.174.450,74 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 67-S21032DL-2022
Data transmiterii obiectului: 06.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (grădiniță de copii), reabilitată; - 640 m2 de suprafața de acoperiș renovat;	Produs	- 1 instituție publică (grădiniță de copii), reabilitată; - 640 m2 de suprafața de acoperiș renovat;	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 5/2 din 22.04.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate din data de 09.08.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar)	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 09.08.2024	- 1 instituție publică (grădiniță de copii), reabilitată; - 640 m2 de suprafața de acoperiș renovat;
- Acces îmbunătățit pentru 126 copii și 20 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 126 copii și 20 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 5/2 din 22.04.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate din data de 09.08.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar)	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 09.08.2024	- Acces îmbunătățit pentru 126 copii și 20 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format(bunului creat), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 2.5 mii lei. - Responsabilă de mentenanța investiției este administrația Grădiniței de copii. - APL planifică accesarea de noi fonduri pentru dezvoltarea edificiului grădiniței, urmînd să aloce resurse pentru elaborearea documentației tehnice.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea bunurilor create, va desemna persoane responsabile de integritatea acestuia. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.	- Responsabilă de mentenanța investiției este administrația Grădiniței de copii. -APL planifică accesarea de noi fonduri pentru dezvoltarea edificiului grădiniței, urmînd să aloce resurse pentru elaborearea documentației tehnice.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reconstrucția acoperișului grădiniței „Ghiocel” din satul Ștefănești, raionul Ștefan Vodă, va asigura un mediu sigur și modern pentru educația timpurie a 126 de copii. Prin renovarea unei suprafețe de 640 m² de acoperiș, se va preveni deteriorarea clădirii și se vor reduce costurile de întreținere pe termen lung. De asemenea, condițiile de muncă pentru cei 20 de angajați vor fi îmbunătățite semnificativ, oferind un spațiu confortabil și adecvat.	Reconstrucția acoperișului grădiniței „Ghiocel” din satul Ștefănești, raionul Ștefan Vodă, asigură un mediu sigur și modern pentru educația timpurie a copiilor din grădiniță. Renovarea acoperișului, protejează clădirea împotriva deteriorării și reduce costurile de întreținere. În același timp, angajații se bucură de condiții de muncă îmbunătățite, într-un spațiu confortabil și adecvat. Proiectul crește calitatea serviciilor educaționale oferite în localitate.
--	---	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 09.08.2024