

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **G 21 531 DL**
 Denumire proiectului: **Educație calitativă în condiții confortabile (Cișmichioi)**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Cișmichioi, UTA Găgăuzia
 Beneficiar: Primăria s. Cișmichioi, UTA Găgăuzia
 Bugetul proiectului: 1.233.873,56 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 1.220.699,14 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 161-G21531DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 11.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, (Liceu) reabilitată și dotată cu mobilier; - 287 m2, suprafața pereților exteriori ai liceului, eficientizați termic;	Produs	- 1 instituție publică,(Liceu) reabilitată și dotată cu mobilier; - 287 m2, suprafața pereților exteriori ai liceului, eficientizați termic;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Notă informativă cu privire la cțiunile întreprinse în perioada post-implementare, din 05.07.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.07.2024	- 1 instituție publică, (Liceu) reabilitată și dotată cu mobilier; - Eficientizat energetic clădirea liceului, renovarea spațiilor subsolurilor instituției și dotarea acestora;
- Acces îmbunătățit pentru 306 elevi și 52 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 306 elevi și 52 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Notă informativă cu privire la cțiunile întreprinse în perioada post-implementare, din 05.07.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.07.2024	- Acces îmbunătățit pentru 306 elevi și 52 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Sunt executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 2.2 mii lei. - Este asigurată integritatea și monitorizarea obiectivului investiției de către administrația liceului în comun cu APL. - În scopul dezvoltării investiției, APL a aplicat cu un nou proiect de deschidere a unei săli de sport la edificiul renovat. - În spațiile renovate a fost deschis un centru pentru tineret, unde peste 64 copii din liceu petrec acțiuni culturale și educative. Inclusiv a fost amplasată în aceste încăperi și biblioteca liceului, la care au acces peste 300 elevi. - APL din resurse proprii a tras rețeau de internet în spațiile renovate și sisteme de supraveghere video. - A fost angajat pe 0.5 unități o persoană care asigură mentenanța bunurilor create. - APL are în plan renovarea a încă 2 încăperi care vor fi utilizate. - APL este în proces de conceptualizare a planului de asigurare a durabilității proiectului, pe care a asigurat că îl va aproba în luna 7-8 a anului 2024.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea bunurilor create, va desemna persoane responsabile de integritatea acestuia. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.	- Cca 29 mii lei au fost alocate pentru salarizarea personalului responsabil de mentenanță, internet și camere video. - Prin proiectul „Clasa viitorului”, a fost obținută o finanțare de 55 mii lei, din care a fost procurat seturi de robotica, fiind adaptată o încăpăre pentru astfel de activități, unde simultan se pot ocupa cca 30 copii. - APL a alocat din bugetul local pentru elaborarea panoului informativ permanent suma de 220 lei;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	- 1 instituție de educație (liceu) reabilitată, în special prin renovarea spațiilor neutilizabile care sunt adaptate și dotate pentru procesul educațional. Economii la resursele energetice prin implementarea măsurilor de eficiență energetică.	Renovarea spațiilor și deschiderea unui centru pentru tineret au creat oportunități suplimentare pentru peste 300 de elevi de a participa la activități educative și culturale. Implementarea unei rețele de internet și instalarea sistemelor de supraveghere video asigură un mediu sigur și modernizat pentru activitățile liceului. Angajarea unei persoane pentru mentenanța bunurilor create asigură durabilitatea și întreținerea corespunzătoare a infrastructurii. Proiectul "Clasa viitorului" a adus resurse suplimentare, cum ar fi seturi de robotică, contribuind la dezvoltarea competențelor tehnologice ale elevilor. Reabilitarea spațiilor liceului și măsurile de eficientizare energetică au creat premise de a dezvolta noi oportunități pentru elevi oferind condiții sigure pentru educație a copiilor.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. APL este la etapa de conceptualizare PAD și a dat asigurări că urmează să-l aprobe în cel mai scurt, luna 7-8 a anului 2024.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 05.07.2024