

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 23 507 DL  
Denumire proiectului: Crearea infrastructurii sportive în satul Mihailovca, raionul Singerei  
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale  
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Mihailovca, com. Prepelița, r-nul Singerei  
Beneficiar: Primăria com. Prepelița, r-nul Singerei  
Bugetul proiectului: 880.941,05 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 880.941,05 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 129-N23507DL-2022  
Data transmiterii obiectului: 09.06.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator                                                                                                                                                                        | Tip      | Valoarea planificată                                                                                                                                                             | Metoda de măsurare a indicatorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data măsurării                                                 | Valoarea efectivă                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1 teren de sport modern, construit;<br>- 200 m2 de teren adiacent amenajat;<br>- 1 instituție de menire socială, beneficiară de infrastructura sportivă construită (Gimnaziu); | Produs   | - 1 teren de sport modern, construit;<br>- 200 m2 de teren adiacent amenajat;<br>- 1 instituție de menire socială, beneficiară de infrastructura sportivă construită (Gimnaziu); | 1. Vizita în teren;<br>2. Analiza documentară a dosarului proiectului:<br>- Cererea de Finanțare;<br>- Actul de formare a costurilor investiționale;<br>- Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/9 din 24.06.2024;<br>-Notă informativă nr. 02/1-18-322 din 07.08.2024;<br>3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare; | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.08.2024 | - 1 teren de sport modern, construit;<br>- 200 m2 de teren adiacent amenajat;<br>- 1 instituție de menire socială, beneficiară de infrastructura sportivă construită; |
| - Acces pentru 165 beneficiari direcți ai infrastructurii sportive dezvoltate;<br>- 2 localități beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;                              | Rezultat | - Acces pentru 165 beneficiari direcți ai infrastructurii sportive dezvoltate;<br>- 2 localități beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;                              | 1. Vizita în teren;<br>2. Analiza documentară a dosarului proiectului:<br>- Cererea de Finanțare;<br>- Actul de formare a costurilor investiționale;<br>- Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/9 din 24.06.2024;<br>-Notă informativă nr. 02/1-18-322 din 07.08.2024;<br>3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare; | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.08.2024 | - Acces pentru 165 beneficiari direcți ai infrastructurii sportive dezvoltate;<br>- 2 localități beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;                   |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate                                                        | Aspecte planificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aspecte efectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului                 | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional<br>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;<br>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;<br>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;<br>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);<br>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);<br>7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul; | -Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional<br>-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), s-a achitat suma de 400 MDL;<br>- Conform extrasului nr. 72 din 27.05.2024 al directoarei Gimnaziului Mihailovca, a fost desemnată o persoană responsabilă e mentenanța și asigurarea bunei funcționări a terenului de sport.<br>-APL a stabilit program de frecvență a terenului de sport și liberul acces pentru beneficiari. |
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | -Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ.<br>-APL va planifica resurse pentru întreținerea terenului de sport, va desemna persoane responsabile de integritatea acestuia.<br>-Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției, inclusiv prin crearea de noi facilități de sport și agrement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Conform extrasului nr. 72 din 27.05.2024 al directoarei Gimnaziului Mihailovca, a fost desemnată o persoană responsabilă e mentenanța și asigurarea bunei funcționări a terenului de sport.<br>-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), s-a achitat suma de 400 MDL.                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs /<br>produc efecte și după finalizare | În satul Mihailovca, raionul Singerei, se va construi un teren de sport modern și se vor amenaja 200 m <sup>2</sup> de teren adiacent. Proiectul va beneficia direct o instituție de menire socială prin infrastructura sportivă creată. Astfel, 165 de persoane vor avea acces la noua infrastructură sportivă dezvoltată. De asemenea, două localități vor beneficia de pe urma acestei infrastructuri moderne. Proiectul va contribui semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de practicare a sportului în comunitate. | În prezent, impactul social al proiectului este semnificativ, oferind locuitorilor din Mihailovca și din împrejurimi acces la facilități sportive moderne. Acest lucru promovează un stil de viață sănătos și activ, încurajează interacțiunea socială și coeziunea comunitară. Gimnaziul beneficiază de o infrastructură care susține activități educative și recreative pentru tineri. De terenul de sport beneficiază cca 691 locuitori ai satului Mihailovca și 64 elevi ai gimnaziului. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 06.08.2024**