

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 459 DL**
Denumire proiectului: **Telița - comunitate sigură și sănătoasă: amenajarea pistei pentru bicicliști și a pietonalei pe str. Tighina, pentru acces sigur la instituțiile educaționale și dezvoltare comunitară europeană**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**
Localitatea proiectului: s. Telița, r-nul Anenii Noi
Beneficiar: Primăria com. Telița, r-nul Anenii Noi
Bugetul proiectului: 4.614.763,94 lei
Suma finanțată din FNDRL: 4.614.763,93 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 211-C23459DL-2022
Data transmiterii obiectului: 07.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement, amenajată și dotată cu: (2238 m2 de trotuare pietonale placate cu pavaj; 3 159,90 m2 de pistă pentru bicicliști executată cu îmbrăcămnte de beton asfaltic; 109 m2 de parcaj și stații de așteptare pentru călători; 3 stații moderne de așteptare a transportului public);	Produs	- 1 zonă de agrement, amenajată și dotată cu: (2238 m2 de trotuare pietonale placate cu pavaj; 3 159,90 m2 de pistă pentru bicicliști executată cu îmbrăcămnte de beton asfaltic; 109 m2 de parcaj și stații de așteptare pentru călători; 3 stații moderne de așteptare a transportului public);	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; -Notă informativă cu privire la acțiunile ex-post întreprinse, 2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.07.2024	- 1 zonă de agrement, amenajată și dotată cu: (2238 m2 de trotuare pietonale placate cu pavaj; 3 159,90 m2 de pistă pentru bicicliști executată cu îmbrăcămnte de beton asfaltic; 109 m2 de parcaj și stații de așteptare pentru călători; 3 stații moderne de așteptare a transportului public);
- Acces îmbunătățit pentru 1100 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive dezvoltate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 1100 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive dezvoltate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; -Notă informativă cu privire la acțiunile ex-post întreprinse, 2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.07.2024	- Acces îmbunătățit pentru 1100 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive dezvoltate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Activități de întreținere a infrastructurii reabilite, APL Telița este responsabilă de mentenanța investiției. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea infrastructurii reabilite. 5. Acțiuni de asigurare durabilitate a infrastructurii reabilite, APL Telița a conceptualizat PAD care urmează a fi aprobat la ședința consiliului local din 15.08.2024.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru mentenanța și integritatea investiției. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.	- Activități de întreținere a infrastructurii reabilite, APL Telița este responsabilă de mentenanța investiției. - Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea infrastructurii reabilite.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul din Telița va îmbunătăți considerabil siguranța și sănătatea comunității prin asigurarea unui acces sigur la instituțiile educaționale, prin amenajarea unei piste pentru bicicliști și a unei pietonale. Acestea vor beneficia direct 1100 de locuitori, oferindu-le acces la o infrastructură sportivă modernizată. De asemenea, proiectul va contribui la dezvoltarea comunității prin crearea unei zone de agrement și modernizarea facilităților de transport public.	Impactul asupra grupurilor țintă va fi semnificativ, îmbunătățind accesul locuitorilor la infrastructura locală și creând un mediu mai sigur și mai sănătos pentru comunitate. Cei 1100 de beneficiari direcți vor avea acces la o infrastructură modernizată care le va facilita deplasările zilnice, inclusiv către instituțiile educaționale. Renunțarea la transport și trecerea la mersul pe biciclete va avea un impact pozitiv asupra mediului. Dezvoltarea infrastructurii sportive și de agrement va promova un stil de viață activ și sănătos în rândul locuitorilor, în special al tinerilor. Modernizarea stațiilor de transport public și a parcajelor va îmbunătăți conectivitatea și va reduce riscurile legate de siguranța rutieră. Per ansamblu, proiectul va contribui la creșterea calității vieții și la dezvoltarea durabilă a comunității.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. APL Telița este în proces de conceptualizare a Planului de Asigurare Durabilitate, care conform asigurărilor va fi aprobat la ședința imediat următoare a consiliului local din data de 15.08.2024.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 19.07.2024