

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 449 DL**
Denumire proiectului: **Construcția , amenajarea și dotarea terenului sportiv multifuncțional din satul Greblești, raionul Strășeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Greblești, r-nul Strășeni
Beneficiar: Primăria com. Greblești, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului: 2.068.735,81 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.046.227,35 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 248-C23449DL-2022
Data transmiterii obiectului: 21.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
1 Complex sportiv multifuncțional construit amenajat, iluminat: teren de volei,fotbal ,fitness, -zona de agrement teren de joaca pentru copii	Produs	1 Complex sportiv multifuncțional construit amenajat, iluminat: teren de volei,fotbal ,fitness, -zona de agrement teren de joaca pentru copii	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Nota informativă cu privire la acțiunile realizate în perioada post-implementare; - PAD aprobat prin decizia CL nr.21 din 30.10.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.09.2024	1 Complex sportiv multifuncțional construit amenajat, iluminat: teren de volei,fotbal ,fitness, -zona de agrement teren de joaca pentru copii
Acces îmbunătățit pentru 890 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 890 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Nota informativă cu privire la acțiunile realizate în perioada post-implementare; - PAD aprobat prin decizia CL nr.21 din 30.10.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.09.2024	Acces îmbunătățit pentru 890 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format(bunului creat), daca este cazul;	- APL execută acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional, pentru a fi preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 3.5 mii lei; -APL asigură mentenanța complexului sportiv multifuncțional, inclusiv au fost instalate urne și este menținut în stare salubă, au fost stabilite regulile de utilizare a complexului; -APL planifică instalarea unui sistem de supraveghere video a obiectivului. - La terenul de sport se petrec evenimente și competiții social-sportive.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. - APL va planifica resurse pentru întreținerea investiției, va desemna persoane responsabile de integritatea acesteia. - Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției, inclusiv prin crearea de noi facilități de sport.	-Pentru instalarea panoului informativ a fost cheltuit 3.5 mii lei. -APL asigură mentenanța complexului sportiv multifuncțional, inclusiv au fost instalate urne și este menținut în stare salubă, au fost stabilite regulile de utilizare a complexului; -APL planifică instalarea unui sistem de supraveghere video a obiectivului.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În satul Greblești, va fi construit, amenajat și dotat un complex sportiv multifuncțional, care va include terenuri de volei, fotbal, fitness, precum și un loc de joacă pentru copii. Complexul va fi iluminat și va oferi acces la facilități sportive și recreative moderne.	În prezent, locuitorii din Greblești beneficiază de infrastructura sportivă modernă și iluminată, unde se desfășoară anual multiple evenimente cultural-sportive. Aceste activități aduc împreună cei 890 de beneficiari direcți ai complexului, contribuind la consolidarea relațiilor între membrii comunității și promovând un stil de viață sănătos și activ. Copiii, tinerii și adulții au acum acces la facilități sportive sigure și moderne, ceea ce stimulează implicarea lor în activități recreative și sportive.
---	---	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 24.09.2024