

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 59 DL**
 Denumire proiectului: **Renovarea și dotarea Centrului sportiv din satul Bumbăta**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.3** Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Bumbăta, r-nul Ungheni
 Beneficiar: Primăria s. Bumbăta, r-nul Ungheni
 Bugetul proiectului: 1.098.652,22 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 1.098.652,22 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 257-C23059DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 25.07.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Locație sportivă cu menire socială reabilitată, -1 centru sportiv complet reparat S=172,8 exterior : 250 m2 acoperis, 161m2 pereti termoizolati, interior: 333m2 pereti /153m2 tavan/ pardoseli	Produs	-1 Locație sportivă cu menire socială reabilitată, -1 centru sportiv complet reparat S=172,8 exterior : 250 m2 acoperis, 161m2 pereti termoizolati, interior: 333m2 pereti /153m2 tavan/ pardoseli	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 5/3 din 23.08.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 20.08.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar;	Vizita de monitorizare ex-post din 20.08.2024.	-1 Locație sportivă cu menire socială reabilitată, -1 centru sportiv complet reparat S=172,8 exterior : 250 m2 acoperis, 161m2 pereti termoizolati, interior: 333m2 pereti /153m2 tavan/ pardoseli
Acces îmbunătățit pentru 402 persoane, 5 angajați beneficiari direcți ai infrastructurii sportive dezvoltate -3 localitati beneficiare de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 402 persoane, 5 angajați beneficiari direcți ai infrastructurii sportive dezvoltate -3 localitati beneficiare de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 5/3 din 23.08.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 20.08.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar;	Vizita de monitorizare ex-post din 20.08.2024.	Acces îmbunătățit pentru 402 persoane, 5 angajați beneficiari direcți ai infrastructurii sportive dezvoltate -3 localitati beneficiare de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. La nivel local este echipă de fotbal, care practică antrenamentele și jocurile pe terenul complexului sportiv. 4. În interiorul complexului este dotată o sală de fitness. Este angajat un specialist pentru conducerea cercurilor sportive. 5. APL este responsabilă de integritatea bunurilor create și planifică dezvoltarea acestuia. 6. APL Bumbăta a depus proiect la PN SE-II, ce prevede renovarea stadionului de la Centrul Sportiv, acest proiect a fost selectat pentru finanțare.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea investiției, va desemna persoane responsabile de integritatea acesteia. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției, inclusiv prin crearea de noi facilități de sport.	-La nivel local este echipă de fotbal, care practică antrenamentele și jocurile pe terenul complexului sportiv. -Este angajat un specialist pentru conducerea cercurilor sportive. -APL Bumbăta a depus proiect la PN SE-II, ce prevede renovarea stadionului de la Centrul Sportiv, acest proiect a fost selectat pentru finanțare.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Renovarea și dotarea Centrului sportiv din Bumbăta va avea ca rezultat o locație sportivă complet reabilitată și funcțională, cu acces îmbunătățit pentru 402 persoane și 5 angajați. Proiectul sprijină trei comunități locale, promovând integrarea socială și un stil de viață mai sănătos. De asemenea, întărește infrastructura sportivă locală, îmbunătățind calitatea vieții pentru locuitori.	Impactul social este semnificativ, renovarea centrului sportiv din Bumbăta oferă acces la un spațiu modern și sigur pentru activități fizice, contribuind la îmbunătățirea sănătății și bunăstării celor 402 beneficiari direcți. Angajații centrului beneficiază de condiții de muncă mai bune și de un mediu profesionist, ceea ce le sporește eficiența. Totodată, proiectul stimulează coeziunea socială între cele trei comunități deservite, creând un loc în care oamenii se pot reuni pentru activități recreative și sportive.
---	---	---

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 20.08.2024