

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 23 646 DL**
Denumire proiectului: **Reparația capitală a edificiului sportiv din satul Taraclia de Salcie, raionul Cahul**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Taraclia de Salcie, r-nul Cahul
Beneficiar: Primăria s. Taraclia de Salcie, r-nul Cahul
Bugetul proiectului: 4.125.133,71 lei
Suma finanțată din FNDRL: 4.077.613,71 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 130-S23646DL-2022
Data transmiterii obiectului: 14.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție de menire sociala (Gimnaziu) reabilitată, -1 Edificiu Sportiv Sa=668,13m2 construit, amenajat . -1 teren de volei cu acop. artificială	Produs	-1 instituție de menire sociala (Gimnaziu) reabilitată, -1 Edificiu Sportiv Sa=668,13m2 construit, amenajat . -1 teren de volei cu acop. artificială	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 12.12.2024	-1 Edificiu Sportiv Sa=668,13m2 construit, amenajat . -1 teren interior de volei cu acop.artificială
Acces îmbunătățit pentru 328 copii si angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 328 copii si angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 12.12.2024	Acces îmbunătățit pentru 328 copii si angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 1.0 mii lei. -Responsabil de mentenanță este Primăria Taraclia de Salcie, care a angajat o persoană îngrijitoare de încăperi la centrul sportiv cu salariul de 2.25 mii lei. -A fost procurat inventar și echipament sportiv în sumă de cca 20 mii lei. -Au fost formate echipe de sport precum: 1. Echipa de volei feminin care frecventează centrul sportiv săptăminal, 18 membri. 2. Echipa de fotbal pentru copii care frecventează centrul sportiv săptăminal, cca 18 membri (grupă mică și mare). 3. Echipa de volei copii, 20 membri. -În parteneriat cu Academia de Sport din Cahul a fost petrecut la data de 28.07.2024 campionatul de tenis de masă pentru persoane 18+. -Urmează Primăria să diversifice oferta Centrului Sportiv deschizând noi secții sportive și antrenînd personal pentru menținerea și dezvoltarea acestora.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea investiției, va desemna persoane responsabile de integritatea acesteia. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției. -Vor fi petrecute competiții sportive cu implicarea localnicilor și altor localități.	-Responsabil de mentenanță este Primăria Taraclia de Salcie, care a angajat o persoană îngrijitoare de încăperi la centrul sportiv cu salariul de 2.25 mii lei. -A fost procurat inventar și echipament sportiv în sumă de cca 20 mii lei. -Pentru instalarea panoului informativ au fost cheltuit 1 mii lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reabilitarea unui edificiu sportiv în satul Taraclia de Salcie, raionul Cahul. O clădire cu profil sportiv reabilitată prin renovări interioare și exterioare și amenajarea sălii de sport și a terenului sportiv interior. Acest proiect va îmbunătăți accesul la infrastructura reabilitată pentru 328 de copii și angajați, beneficiari direcți ai facilității.	Proiectul a contribuit la îmbunătățirea accesului la activități fizice și sportive pentru comunitatea locală, în special prin implicarea tineretului și diversificarea opțiunilor de recreere. De asemenea, proiectul sprijină dezvoltarea sportivă și socială prin crearea de echipe de sport și organizarea de competiții, consolidând relațiile comunității și promovând un stil de viață sănătos. Menținerea centrului de către APL și ulterioara indentificare și angajare a personalului specializat urmează să garanteze sustenabilitatea pe termen lung a acestei inițiative.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului sunt atinse, conform recomandărilor din cadrul vizitei de monitorizare urmează Primăria să asigure diversificarea serviciilor oferite de centrul de sport inclusiv prin suplینirea numărului de personal și dezvoltarea de noi secții sportive și mărirea numărului de beneficiari.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 12.12.2024