

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: S 23 129 DL
 Denumire proiectului: **Construcția terenului de minifotbal cu acoperire artificială, comuna Baimaclia, raionul Căușeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Baimaclia, r-nul Căușeni
 Beneficiar: Primăria com. Baimaclia, r-nul Căușeni
 Bugetul proiectului: 992.200,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 984.000,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 115-S23129DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 28.11.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Locație sportivă (teren de minifotbal cu acoperire artificială) construit,	Produs	-1 Locație sportivă (teren de minifotbal cu acoperire artificială) construit,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 03.07.2023; - Decizia CL nr. 4/12 de aprobare a PAD din 03.07.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 19.01.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali(copii de la gimnaziu);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 25.10.2023	-1 Locație sportivă (teren de minifotbal cu acoperire artificială pe linga gimnaziu) construit,
Acces creat pentru 144 copii, 338 elevi și 45 angajați, locuitori din Baimaclia, beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Stadion minifotbal -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces creat pentru 144 copii, 338 elevi și 45 angajați, locuitori din Baimaclia, beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Stadion minifotbal -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 03.07.2023; - Decizia CL nr. 4/12 de aprobare a PAD din 03.07.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 19.01.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali(copii de la gimnaziu);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 25.10.2023	Acces creat pentru 144 copii, 338 elevi și 45 angajați, locuitori din Baimaclia, beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Stadion minifotbal -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului; 3.Activități de întreținere și asigurare integritate a zonei de agrement/ teren de joaca pentru copii. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea bunului format .	Bunul format (terenul de minifotbal) a fost transmis în gestiunea gimnaziului de către APL prin acte de primire-predare. Gimnaziul a atribuit paznicilor responsabilități suplimentare pentru lucrări de mentenanță (reparația detaliilor uzate, curățenie sezoniere pe teren, monitorizare, întreținere tehnică, etc). Costuri de întreținere a terenului de fotbal se realizează din bugetul școlii, nemijlocit pentru salarizarea paznicilor care asigura supravegherea terenului și integritatea sistemului de iluminare 24/24 ore. A fost instalată o cameră de supraveghere video pentru securitatea sporită a terenului de minifotbal. Promovarea proiectului se realizează prin intermediul paginii primăriei și a rețelelor de socializare , utilizând materiale de vizibilitate , 2 spoturi video elaborate și plasate precum și prin publicarea a 2 articole în presa raională. Au fost organizate 2 evenimente majore de promovare a proiectului, inclusiv Campionatul Raional de Minifotbal (februarie 2023), unde echipa a obținut locul II. Invitați- FMF. Colaborarea strinsă și eficientă dintre APL și gimnaziu pentru asigurarea durabilității și promovării proiectului.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria va identifica și aloca resurse financiare și umane pentru gestionarea eficientă a terenului de minifotbal de către gimnaziu pentru asigurarea durabilității proiectului și mentenanța acestuia.	Pentru asigurarea durabilității au fost alocate resurse financiare pentru salarizarea angajaților (paznicului), pentru sistemul de iluminare a terenului și pentru instalarea sistemelor de supraveghere video.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Teren de sport performant și modern cu toate ajustările și echipamentele necesare; Spațiu pentru antrenamente cu antrenor calificat; Competiții raionale organizate; Tineri și copii bine antrenați și cu abilități sportive dezvoltate. Infrastructura sportivă dezvoltată; Nivel înalt asigurat al calității vieții tinerilor și copiilor;	Realizarea unor spații de recreere la standardele de calitate ridicate pentru tinerii din s. Baimaclia; Promovarea și diseminarea activă a sportului și culturii sportului /fotbalului , precum și sprijinirea dezvoltării coștăilor și juniorilor prin activitatea fotbalistică; Dezvoltarea armonioasă a copiilor și juniorilor, profilaxia deprinderilor vicioase, propagarea modului sănătos de viață; Promovarea spiritului de fair play (egalitate, anti-discriminare directă și indirectă), prevenirii violenței în sport; Oferirea unui mediu propice formării tinerilor jucători;
---	---	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 25.10.2023