

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 23 201 DL**
 Denumire proiectului: **Construcția ministadionului în satul Slobozia, raionul Ștefan Vodă**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Slobozia, r-nul Ștefan Vodă
 Beneficiar: Primăria s. Slobozia, r-nul Ștefan Vodă
 Bugetul proiectului: 1.338.477,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 1.244.499,40 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 251-S23201DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 05.06.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Locație sportivă (teren de minifotbal) construit,	Produs	-1 Locație sportivă (teren de minifotbal) construit,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Decizia CL nr 4/7 de aprobare a PAD din 15.07.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 08.09.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 09.08.2024	-1 Locație sportivă (teren de minifotbal) construit,
Acces creat pentru copii și 3560 locuitori din Slobozia, beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Stadion minifotbal -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces creat pentru copii și 3560 locuitori din Slobozia, beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Stadion minifotbal -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Decizia CL nr 4/7 de aprobare a PAD din 15.07.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 08.09.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 09.08.2024	Acces creat pentru copii și 3560 locuitori din Slobozia, beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Stadion minifotbal -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - APL este responsabilă de mentenanța terenului de minifotbal, fiind alocate resurse pentru instalarea plasei la porți, sistem de supraveghere video și iluminat, urmează amenajarea terenului adiacent. - Este angajat un antrenor voluntar pentru practicarea sporturilor pe terenul de minifotbal, inclusiv aici se petrec orele de educație fizică. - Anual se petrec multiple evenimente cu specific sportiv.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va asigura mentenanța și integritatea terenului de minifotbal, managementul post-implementare. -APL va planifica resurse pentru mentenanța bunului.	- APL este responsabilă de mentenanța terenului de minifotbal, fiind alocate resurse pentru instalarea plasei la porți, sistem de supraveghere video și iluminat cca 16 mii lei, urmează amenajarea terenului adiacent. - Pentru amenajarea unui teren de joacă în proximitate cu terenul de minifotbal, primăria a bugetat prin decizia nr. 3/13 din 11.04.2024 cca 240 mii lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construcția ministadionului din satul Slobozia, raionul Ștefan Vodă, va crea un spațiu modern și sigur pentru activități sportive, în special pentru minifotbal. Proiectul va îmbunătăți accesul la infrastructura sportivă pentru cei 3560 de locuitori, inclusiv copiii, stimulând dezvoltarea comunitară și implicarea tinerilor în activități recreative.	Terenul de minifotbal reprezintă un spațiu sportiv accesibil pentru locuitorii din Slobozia, care permite implicarea activă a tinerilor și copiilor în activități recreative. Copiii beneficiază de un loc pentru desfășurarea activităților fizice și orelor de educație fizică, ceea ce contribuie la îmbunătățirea sănătății lor și la dezvoltare. Comunitatea locală dispune de un loc comun pentru organizarea evenimentelor sportive și recreative.
---	---	---

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 09.08.2024