

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 24 618 DL**
Denumire proiectului: **Casa de cultură din satul Gordinești Noi - un Centru comunitar multifuncțional**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Gordinești Noi, mun. Edineț, r-nul Edineț
Beneficiar: Primăria mun. Edineț, r-nul Edineț
Bugetul proiectului: 4.151.760,67 lei
Suma finanțată din FNDRL: 4.151.760,67 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 269-N24618DL-2022
Data transmiterii obiectului: 22.05.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casa de Cultura) renovată, dotată, extinsă, -352m2 de acoperis/220m2 tavan/206m2 pardoseli/399,6m2 pereti interiori/320m2 pavaj -206 m2 de spațiu pentru activități culturale și artistice renovat, dotat -1 set de echipament (6 unit) -1 set mobilier interior/ exterior 102 unitati, -30 arbori plantati -1 sala multifuncțională pentru expoziții amenajată	Produs	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) renovată, dotată, extinsă, -352m2 de acoperis/220m2 tavan/206m2 pardoseli/399,6m2 pereti interiori/320m2 pavaj -206 m2 de spațiu pentru activități culturale și artistice renovat, dotat -1 set de echipament (6 unit) -1 set mobilier interior/ exterior 102 unitati, -30 arbori plantati -1 sala multifuncțională pentru expoziții amenajată	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia nr. 9/8 din 29.11.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post implementare din 19.02.2025	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) renovată, dotată, extinsă, -352m2 de acoperis/220m2 tavan/206m2 pardoseli/399,6m2 pereti interiori/320m2 pavaj -206 m2 de spațiu pentru activități culturale și artistice renovat, dotat -1 set de echipament (6 unit) -1 set mobilier interior/ exterior 102 unitati, -30 arbori plantati -1 sala multifuncțională pentru expoziții amenajată
Acces îmbunătățit pentru 350 locuitori dintre care 41 copii și 3 meșteri populari, 6 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite , -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 350 locuitori dintre care 41 copii și 3 meșteri populari, 6 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite , -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia nr. 9/8 din 29.11.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post implementare din 19.02.2025	Acces îmbunătățit pentru 350 locuitori dintre care 41 copii și 3 meșteri populari, 6 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite , -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplatizarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la obiectul investiției. -Gestiunea și întreținerea investiției este asigurată de Primăria mun. Edineț și Centrul Comunitar Multifuncțional. -În Centrul Comunitar Multifuncțional din Gordinești Noi se desfășoară multiple evenimente socio-culturale, precum „Te cânt, satule cu dor” cu implicarea diasporei, „Hramul satului”, ateliere de meșteșuguri tradiționale (țesut, împletit, cusut) coordonate de meșterul popular Valentina Guțu, precum și activități dedicate seniorilor prin clubul „Gordineștenii 60+”. - În cadrul Centrului Comunitar Multifuncțional din Gordinești Noi a fost amplasat și oficiul poștal, oferind locuitorilor acces la servicii poștale esențiale. -În perioada de sustenabilitate, primăria a instalat o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități și desfășoară acțiuni de înverzire a spațiului aferent Centrului Comunitar Multifuncțional din Gordinești Noi.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, panou informativ; -Activități de întreținere și integritate a Casei de Cultură, se va asigura de Primăria mun. Edineț. -Anual se va amenaja teritoriul aferent Casei de Cultură.	- Gestiunea și întreținerea investiției este asigurată de Primăria mun. Edineț și Centrul Comunitar Multifuncțional. - Pentru asigurarea funcționării Centrului Comunitar Multifuncțional din Gordineștii Noi, Primăria Edineț a planificat un buget de cca 283 mii lei în anul curent.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se va renova Casa de Cultură din satul Gordineștii Noi, transformând-o într-un Centru Comunitar Multifuncțional. Urmind să fie modernizate spații pentru activități culturale și artistice, se va amenaja o sală de expoziții și se vor dota cu echipamente și mobilier necesar. Infrastructura reabilitată va îmbunătăți accesul la activități culturale pentru 350 de locuitori, inclusiv copii, meșteri populari și angajați ai instituției.	Proiectul oferă locuitorilor din Gordineștii Noi un Centru Comunitar Multifuncțional modern, unde se desfășoară activități culturale, sociale și recreative. Evenimente precum „Te cânt, satule cu dor” cu implicarea diasporei, „Hramul satului”, ateliere de meșteșuguri tradiționale (țesut, împletit, cusut) coordonate de meșterul popular local și clubul „Gordineștenii 60+” au revitalizat viața culturală a satului. Spațiul renovat include o sală multifuncțională pentru spectacole, expoziții și evenimente, trei birouri pentru angajați, inclusiv oficiul poștal. Instalația rampei de acces de către primărie, a asigurat incluziunea tuturor categoriilor de locuitori, oferind șanse egale de participare. Astfel, centrul a devenit un punct de referință pentru comunitate, sprijinind cultura, tradițiile locale și consolidând legăturile dintre generații.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 19.02.2025